



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 334**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».**

Στη Λάρισα σήμερα 24-04-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 20877/19-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ανδριτσόπουλος Ανδρέας.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν.4412 του 2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 884/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 698/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
6. Τη με αριθμ. 728/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου: "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας".
7. Τη με αριθμ. 30/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
8. Τη με αριθμ. 94/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ.142/2018 Α.Ο.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 261/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
11. :Τη με αριθμ. 73/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
12. Τη με αριθμ. 528/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
13. Τη με αριθμ. 297/2019 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
14. Τη με αριθμ 501/2019 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
15. Τη με αριθμ 681/2019 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».

16. Τη με αριθμ 79/2020 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
17. Τη με αριθμ 196/2020 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
18. Τη με αριθμ 261/2020 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση 6ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
19. Τη με αριθμ 742/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
20. Τη με αριθμ 123/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 8ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
21. Τη με αριθμ 364/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 9ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
22. Τη με αριθμ 612/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 10ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
23. Τη με αριθμ 830/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 11ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
24. Τη με αριθμ 54/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 12ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
25. Τη με αριθμ 227/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 13ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
26. Τη με αριθμ 387/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 14ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
27. Τη με αριθμ 643/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 15ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
28. Τη με αριθμ 941/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 16ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
29. Τη με αριθμ. πρωτ. 16025/29-03-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 884/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν **214/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του Ν.5056/2023 και ισχύει σήμερα (τροποποίηση του αρθ 74 του Ν.3852/10)

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκριση του πρωτοκόλλου **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ** παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης έργου

προϋπολογισμός μελέτης :3.999.928,18 € (με Φ.Π.Α.)

Συμβατικό ποσό : 1.787.042,43€ (με ΦΠΑ& συμπλ σύμβαση)

Τελική δαπάνη εργασιών : 1.724.781,23 € (με ΦΠΑ)

Έναρξη εργασιών : 27-8-2018

Περάτωση εργασιών : 29-12-2022

30. Το με αριθμ. Πρωτ. 16022/29-03-2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας», το οποίο έχει ως εξής:

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα 27-3-2024

Οι υπογράφωντες:

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ, Αντιδήμαρχος Λάρισας, ως πρόεδρος της επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»
2. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων
3. ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕ ΤΡΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

Μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με το Α.Π. 13405/13-3-2024 πρακτικό και την υπ' αριθμ. 214/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή του παραπάνω έργου, και έχοντας υπόψη:

- α. το Ν.4412/16 με τις τροποποιήσεις αυτού, περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάση της τελικής επιμέτρησης εργασιών
- β. την τελική επιμέτρηση εργασιών και
- γ. τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών από όπου προκύπτει ότι δεν έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης, μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του αναδόχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις.

### *Π α ρ α λ ά β α μ ε*

Οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τις παρακάτω εργασίες

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Μον.Μετρ	Εγκ/μήνη Ποσότητα ΑΠΕ	ΣΥΝΟΛΟ.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b>					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	1	m2	180.327,90	<b>180.327,90</b>
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	2	m2	217.693,53	<b>214.403,53</b>
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3	TON	9.402,20	<b>9.187,20</b>
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με κόψη	4	m2	174.881,60	<b>172.143,76</b>
5	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	5	m2	26.113,41	<b>26.113,41</b>
6	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και καταδαφίσεις (ΑΕΚΚ) δυνάμει της υπ' αριθμ. 11 Εγκυκλίου 19-6-2017 Α.Π.ΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466τ ου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	NT1	TON	30.000,00	<b>15.522,72</b>

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε η 47/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαρισαίων και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 887/2017 απόφαση Δημ Συμβουλίου με προϋπολογισμό:

Εργασίες: 3.225.748,53 €  
ΦΠΑ : 774.179,65 €  
Σύνολο: 3.999.928,18 €

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην εταιρεία ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ -Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ με την απόφαση 142/2018 της Οικονομικής Επιτροπής με έκπτωση 57% στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλ. για συμβατικό ποσό **1.719.969,12 €** (1.387.071,87€ + Φ.Π.Α. 24% 332.897,25€) και

1η Συμπληρωματική σύμβαση **67.073,31( 54.091,38 ΕΡΓΑΣΙΕΣ + 12.981,93 ΦΠΑ)**  
**σύνολο: 1.787.042,43 (με ΦΠΑ)**

3. κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε:

α) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης όπου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 261 / 2019 αποφ. ΔΣ για ποσό

1.787.042,43 € (με Φ.Π.Α.).

β) ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ. όπου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 73/2021 αποφ. ΔΣ για ποσό **1.787.042,43** (με Φ.Π.Α.) και

γ) ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ. όπου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 528 / 2023 αποφ. ΔΣ για ποσό **1.719.969,12** (με Φ.Π.Α.)

### 4. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

για εργασίες: 1.390.952,61 ευρώ  
για ΦΠΑ: 333.828,62 ευρώ  
δηλ. Συνολικά: 1.724.781,23 ευρώ

Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ

Ο

α.ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γ.

εκπρόσωπος της

ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ -

Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ.

β. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το με αριθμ. Πρωτ. 16022/29-03-2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA