



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 34
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».

Στη Λάρισα, σήμερα 2 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 3151/27-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Παπαδούλης Γεώργιος, 30) Παπαπαρίσης Απόστολος, 31) Παπαποστόλου Δημήτριος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 34) Σάπκας Παναγιώτης, 35) Σούλης Γεώργιος, 36) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ και 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Γούλας Παναγιώτης, 3) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 4) Καραλαριώτου Ειρήνη, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Μπόρος Οδυσσέας, 7) Νασιώκας Παναγιώτης, 8) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 9) Παναγιώτου Ιωάννης και 10) Τερζούδης Χρήστος

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Λώλος Αχιλλέας, Νταής Παναγιώτης και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 787/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
4. Τη με αριθ. 788/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
5. Τη με αριθ. 836/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 1661/17-1-2023 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 1783/17-01-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Υπ' αρ. Πρωτ. 1661/17-1-2023 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 10ου & 39ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι έως και την 30/3/2023.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 15/12/2022 με προθεσμία περαίωσης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 15/2/2023.

Η παράταση ζητείται για τους ακόλουθους λόγους:

- Λόγω υποβολής 1ου Α.Π.Ε. και αναμονής έγκρισης αυτού.
- Λόγω αύξησης εργασιών με απορρόφηση των απροβλέπτων.
- Λόγω της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και προς αποφυγή ατυχημάτων, είναι περιορισμένες οι ώρες εκτέλεσης εργασιών.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου να μην αρκεί για την ολοκλήρωσή του.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 45 ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις 30/3/2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο: «Επισκευή Στεγών 10ου & 39ου Δημοτικών Σχολείων» κατά 45 ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 30^η/3/2023, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ