



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 356
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».

Στη Λάρισα, σήμερα 8^η του μηνός Μαΐου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16416/04-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Νασιώκας Έκτορας, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 39) Τσίλιμίκας Χρήστος και 40) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 5) Παζιάνας Γεώργιος, 6) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 7) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 8) Τερζούδης Χρήστος και 9) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Γεωργιάκης Δημήτριος, Τσακίρης Μιχαήλ, Πράπας Αντώνιος, Μπαράς Νικόλαος, Κυριτσάκας Ν. Βάιος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Μαμάκος Αθανάσιος, Τζανακούλης Κων/νος, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Ξηρομερίτης Μάριος και Κρίκης Πέτρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 195/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3ης Δημοτικής Κοινότητας».
3. Τη με αριθμ. 113/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 236/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο ««Τσιμεντοστρώσεις 3ης Δημοτικής Κοινότητας»».
5. Τη με αριθμ. 368/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 3ης Δημοτικής Κοινότητας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 442/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 60/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας»
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 16034/2-05-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 15324/24-4-2018 αίτηση της αναδόχου ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του ανωτέρω έργου είναι η 26-4-2018, σύμφωνα με την 60/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με το ανωτέρω σχετικό η ανάδοχος ζητά παράταση της ημερομηνίας περαίωσης λόγω :

1. Των έντονων βροχοπτώσεων κατά το μήνα Φεβρουάριο 2018, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών ή καθαίρεσεων.
2. Της καθυστέρησης που προέκυψε από εργασίες αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης επί της οδού Φαιστού από τη ΔΕΥΑΛ από 7-2-2018 έως 6-3-2018.
3. Της μη ολοκλήρωσης – έως σήμερα – της κατασκευής του αγωγού ομβρίων επί της οδού Θεμιστοκλέους από τη ΔΕΥΑΛ. Η κατασκευή του παραπάνω αγωγού πρέπει να προηγηθεί χρονικά και στη συνέχεια να κατασκευαστεί η τσιμεντόστρωση στην πάροδο Θεμιστοκλέους.

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμεστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 30-5-2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 3^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» έως την 30η-5-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	