



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 493
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».

Στη Λάρισα, σήμερα 24η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 52353/20-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δελιγιάννης Δημήτριος, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μόρας Ευάγγελος, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 29) Παπαδούλης Γεώργιος, 30) Παπαποστόλου Δημήτριος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσιάρας Δημήτριος και 37) Τσιλιμίγκας Χρήστος,

καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Δρυστελλάς Αθανάσιος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 6) Ξηρομερίτης Μάριος, 7) Παναγιώτου Ιωάννης, 8) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 9) Παπαπαρίσης Απόστολος, 10) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 11) Σάπκας Παναγιώτης και 12) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 816/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».
4. Τη με αρ. 547/30-01-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
5. Τη με αριθμ. 58/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης"
6. Τη με αριθμ. 162/11-04-2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 241/30-05-2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης" και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 343/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
9. Τη με αριθμ. 690/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
10. Τη με αριθμ. 217/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για τα «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
11. Τη με αριθμ. 513/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-τελικού) για τα «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
12. Τη με αριθμ. 216/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του δημοτικού έργου: «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 49080/03-10-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ », σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016: «η προσωρινή και η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή», που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 241/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με τις υπ' αριθμ. 177/2022 και 210/2022 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Κατόπιν τούτων εισηγούμεστε την έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός μελέτης: 913.000,00 με Φ.Π.Α. 24%

Ποσό σύμβασης: 433.944,52€ (349.955,26 € εργασίες + 83.989,26 € (24%Φ.Π.Α.)

Έκπτωση: 54,51 %

Ημερομηνία περαίωσης έργου: 12-04-2021

Τελική δαπάνη έργου: 404,675,35 € (326.351,09 € εργασίες + 78.324,26 € (24%Φ.Π.Α.), ήτοι μείωση από την συμβατική δαπάνη κατά 29.269,71 €.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 44507/06-09-2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ»
Ανάδοχος: «Κ/Ε ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΗΣ Κ. - ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ»

Οι υπογράφωντες:

1. ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ως πρόεδρος,
2. ΝΤΕΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων,
3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, και
4. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Γεωπόνος, υπάλληλος της Δ/σης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων,

οι οποίοι ορίστηκαν σαν μέλη Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ», κατόπιν των υπ' αριθμ. 177/2022 και 210/2022 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου, παρουσία των :

1. Δάλλα Βασιλείου, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα Μηχανικού
2. Τεκελή Ευστρατίας, Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων, επιβλέπουσα μηχανικού
3. Πνευματικού Ηλία, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε, του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα Μηχανικού
4. Μανούσιου Χρήστου, Περιβαλλοντολόγου Π.Ε της Δ/σης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, επιβλέποντα για τις εργασίες Πρασίνου,

και

5. Μπουλογιάννη Κωνσταντίνου, Πολιτικού Μηχανικού, εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ε ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΗΣ Κ. - ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Κατόπιν, προβήκαμε στον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις “περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων”, και ειδικότερα των άρθρων 170,171,172,168 και 151 του Ν. 4412/2016 και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Οι εργασίες αυτές φαίνονται αναλυτικά στον εγκεκριμένο και συνημμένο πίνακα «ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ» του έργου, του παρόντος εγγράφου.

Σχετικά με το έργο αναφέρονται τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ'αριθμ. 1843/4-7-2018 Απόφαση ένταξης της πράξης «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

2. Η υπ'αριθμ. 816/30-10-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

3. Η υπ' αριθμ. 3145/05-11-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

4. Η υπ' αριθμ. 547/30-01-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

5. Η υπ' αριθμ. 593/11-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

6. Η υπ' αριθμ. 58/14-02-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός όρων Διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

7. Η υπ' αριθμ. 162/11-4-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Εξέταση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με την οποία ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του έργου η Κ/Ε ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

8. Η υπ' αριθμ. 241/30-5-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Εξέταση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και κατακύρωση αυτού, σύμφωνα με την οποία κατακυρώνεται το έργο στην Κ/Ε ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

9. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 48382/04-11-2019 Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 04/11/2019, με προθεσμία περάτωσης εργασιών διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 11/7/2020.

10. Το υπ' αριθμ. 517/28006/6-5-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου”

11. Η με αρ. 56/2020/5-6-2020 Απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας περί “Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου.

12. Η με αρ. 343/25-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε η αρχική παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες δεκαέξι (216) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» , με νέα προθεσμία περάτωσης εργασιών την 12η/02/2021.

13. Η με αρ. 77/11-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2 μήνες), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», με νέα προθεσμία περάτωσης εργασιών την 12η/04/2021.

14. Η υπ' αριθμ. 318/23-12-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».

15. Η υπ' αριθμ. 690/20-11-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

16. Η υπ' αριθμ. 217/15-04-2021 την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ.

17. Η υπ' αριθμ. 513/22-07-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση του 3ου (Τελικού -Τακτοποιητικού) ΑΠΕ.

18. Η υπ' αριθμ. Πρωτ. 16585/13-04-2021 βεβαίωση περαίωσης του έργου για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών στις 12-04-2021.

19. Το με αριθμ. πρωτ. 39717/13-9-2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, στο οποίο προτείνεται η αναβολή Παραλαβής του έργου, καθώς διαπιστώθηκαν ουσιώδη και μη ελαττώματα.

20. Η με αρ. 216/04-10-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του ανωτέρω πρωτοκόλλου.

21. Η με αρ. ΤΑ2075-5023607.01-00.0-01.Β-05-22 Τεχνική Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας ΕΣΠΕΛ σχετικά το έργο του θέματος,

22. Η με αριθμ. πρωτ. 44684/12-10-2022 Ειδική διαταγή της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο του έργου

23.Το με αριθμ. πρωτ.49570/15-11-2022 έγγραφο του Αναδόχου, περί αποκατάστασης των ελεττωματικών εργασιών.

24.Το με αρ.πρωτ. 54713/13-12-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας “Εκθεση απακατάστασης ευρημάτων ΕΣΠΕΛ και αίτημα Επανελέγχου του έργου.

25.Η με αρ.ΤΑ2639-5023607.01-02.Β-02.Α04-23 Τεχνική Αναφορά Επανελέγχου Ποιότητας ΕΣΠΕΛ σχετικά το έργο του θέματος, η οποία έλαβε το υπ’αριθμ. 42586/29.08.2023 του Δ.Λαρισαίων

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Από τον έλεγχο του φακέλου και τον επί τόπου έλεγχο του έργου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμορφώσεως, όπως αυτά προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς (πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, Η/Μ εγκαταστάσεις– δίκτυα, δίκτυα πρασίνου κλπ.), ότι το έργο κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη, έντεχνα και βρίσκεται σε καλή κατάσταση από πλευράς συντήρησης. Κατόπιν τούτων η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο από ποιοτική άποψη.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών στις 12-04-2021 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, παραλαμβάνει το έργο ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ .

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σούλτης Γεώργιος
Ντέλιου Ελευθερία
Συνάπαλου Αναστασία
Καραγκούνης Χρήστος

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Δάλλας Βασίλειος
Τεκελή Ευστρατία
Πνευματικός Ηλίας
Μανούσιος Χρήστος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κωνσταντίνος Μπουλογιάννης

15. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παπαδούλη Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 44507/06-09-2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ