



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31**

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαια παραλαβή του έργου «Αγροτική Οδοποιία».

Στη Λάρισα σήμερα 27-01-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 3896/23-01-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Αυτοδίκαια παραλαβή του έργου «Αγροτική Οδοποιία» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 682/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση της αριθ. 26/2018 Μελέτης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία» και έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
5. Τη με αριθμ. 142/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β'/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β'/ 27-8-2018) και ισχύει.
6. Τη με αριθμ. 418/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
7. Τη με αριθμ. 421/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση εκτέλεσης για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
8. Τη με αριθμ. 583/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 19/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 334/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική οδοποιία».
11. Τη με αριθμ. 147/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μεταφοράς έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΤΣΗΣ».
12. Τη με αριθμ. 21/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική οδοποιία».
13. Τη με αριθμ. 264/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Αγροτική Οδοποιία».
14. Τη με αριθμ. 595/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: 3η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».

15. Τη με αριθμ. 831/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: 4η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
16. Τη με αριθμ. 76/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
17. Τη με αριθμ. 299/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (λόγω αναθεώρησης εργασιών / τακτοποιητικός) του έργου: «Αγροτική Οδοποιία».
18. Τη με αριθμ. 363/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αγροτική Οδοποιία».
19. Τη με αριθμ. πρωτ. 3749/22-01-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Από τον φάκελο του έργου προκύπτει ότι:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ως Δ/νουσα Υπηρεσία υλοποίησε το έργο του θέματος με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ- ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (μεταφορά από πρόγραμμα ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ .

Το έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε» σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.: 20562/09-06-2020 σύμβαση έργου.

Με την υπ' αριθμ. 831/2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 4η παράταση (τελευταία) της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 14-02-2022.

Οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 14-02-2022 και εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 8437/01-03-2022 σχετική Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών.

Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο και εγκρίθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ' αριθμ. 11391/18-03-2022.

Με την υπ' αριθμ. 299/2023 Α.Δ.Σ. (04-07-2023) του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός/ μόνο για αναθεώρηση εργασιών) για συνολική δαπάνη 678.723,44 € (547.357,61 + 131.265,83 ΦΠΑ) βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

Η απαιτούμενη πίστωση έργου για το κόστος αναθεώρησης εργασιών εγκρίθηκε με την 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2023 (βάσει ΑΔΑ: 68Χ1ΟΡ10-ΘΔΝ στις 24-09-2023) προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή λογαριασμού αναθεώρησης (4ος λογαριασμός) και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το οικονομικό αντικείμενο να μπορεί να δρομολογηθεί η παραλαβή έργου από την καθορισμένη επιτροπή παραλαβής.

Στην περιοχή του έργου όμως προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές λόγω των πλημμυρικών φαινομένων DANIEL και ELIAS που από τις 04-09-2023 έπληξαν και την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας - βλάβες λόγω ανωτέρας βίας- οπότε η επιτροπή παραλαβής δεν ήταν δυνατό να παραλάβει το έργο. Οι καταστροφές αποκαταστάθηκαν στα πλαίσια της εργολαβίας “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL”.

Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.171 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει :“Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157, περί βλαβών στα έργα - αποζημιώσεων, και την παρ. 2 του άρθρου 172, περί παραλαβής, και μετά από την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες, ...Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών.” οπότε ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης έληξε στις 14-05-2023.

Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.172 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει: “Η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη ...” οπότε η παραλαβή έπρεπε να διενεργηθεί έως 14-08-2023.

Ο ανάδοχος «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε» υπέβαλε με το υπ' αριθμ. 64280/ 01-12-2025 αίτημα για παραλαβή έργου.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έχει επιφυλάξεις ως προς την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης ενώ επισημαίνεται ότι δεν εκκρεμεί κανένα ένδικο μέσο ή ένσταση επί της σύμβασης του έργου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδίκαιας παραλαβής, εισηγούμαστε από την Προϊσταμένη Αρχή την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για αυτοδίκαια παραλαβή του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ” που εκτελέστηκε από τον Ανάδοχο «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε»

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αυτοδίκαια παραλαβή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ» που εκτελέστηκε από τον Ανάδοχο «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε», για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

MUNICIPALITY OF LARISSA