



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:737
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 21/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση-Αναστύλωση κεντρικού κτιρίου ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Αμεσες επεμβάσεις)».

Στη Λάρισα σήμερα την 15η του μήνα Νοέμβρη του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή ώρα 12.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 14638/11-11-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Δημήτριος Γεωργάκης, 3) Ελένη Γκολφίνοπούλου – Καρακίτσιου, 4) Κων/νος Κακαδιάρης, 5) Βάϊος Καραϊσκος, 6) Άννα Ιγγλέση- Καραμανώλη, 7) Ειρήνη Κατσίγρα, 8) Χριστόδουλος Καφφές, 9) Γεώργιος Κρομμύδας, 10) Βάϊος Κυριτσάκας, 11) Ιωάννης Λάτσιος, 12) Χρήστος Λυτροκάπης, 13) Νικήτας Μάρκας, 14) Κων/νος Μέγας, 15) Μάρκος Μπανιός, 16) Χρήστος Νότας, 17) Ιωάννης Οικονόμου, 18) Χρήστος Οικονόμου, 19) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 20) Παναγιώτης Σάπκας, 21) Μάνθος Τζιαστούδης, 22) Αστέριος Τσεκούρας, 23) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 24) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αγορίτσα Αγραφιώτου–Πιτσίλκα, 2) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 3) Ιπποκράτης Εξάρχου, 4) Ιωάννης Θεοχάρης 5) Κων/νος Νότας, 6) Χρήστος Ντόλας, 7) Ευαγγελή Ούντρια – Μακρυγιάννη, 8) Νικόλαος Σχοινάς, 9) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 10) Γεώργιος Τσαγκούλης, 11) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 12) Κων/νος Τσιάνος, 13) Χρήστος Χαλκιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 24, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων Δημαρχούντος του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Σάπκα.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ειρήνη Κατσίγρα, Μάρκος Μπανιός, Ιωάννης Οικονόμου και Καλλιόπη Παπαστεργίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Συντήρηση-Ανασύλωση κεντρικού κτιρίου ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Αμεσες επεμβάσεις)», και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 23/93
6. Το Π.Δ. 410/95.
7. Την με αριθμ. πρωτ.12361/3-10-2002 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ.
8. Την από 30-10-2002 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών έργων, η οποία έχει ως εξής:
Με την υπ' αριθμ. πρωτ.12361/3-10-2002 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ του ανωτέρω έργου, ζητείται συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 6-12-2002.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 1-7-2002 με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ενενήντα πέντε (95) ημερολογιακές ημέρες.

Επειδή το έργο είναι ειδικής φύσεως, η εκσκαφή των υπογείων χώρων έγινε με εργατικό προσωπικό με τα χέρια (μετά μεγίστης προσοχής) και όχι με μηχανικά μέσα καθώς επίσης και προβλήματα προέκυψαν όσον αφορά την θεμελίωση και αντιστήριξη του κτιρίου με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην αποπεράτωση των εργασιών αναστήλωσης της ανωδομής του κτιρίου.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 6-12-2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου : «Συντήρηση-Ανασύλωση κεντρικού κτιρίου ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Αμεσες επεμβάσεις)»κατά εξήντα (60) ημέρες ήτοι μέχρι τις 6-12-2002, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 15-11-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

