



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 854
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Στην Λάρισα σήμερα την 8 Νοεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 18473/1-11-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Παπαστεργίου Άγις, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος και 33) Τζιαστούδης Μάνθος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. 1) Γεώργιος Κρομμύδας, 2) Κλεάνθης Λέτσιος, 3) Μάριος Ξηρομερίτης, 4) Μιχάλης Τσακίρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαστεργίου Άγης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ»

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.

Το Ν. 3263/04.

Το Π.Δ. 609/85.

2. Το από 30.10.2007 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Σχετ. με την υπ' αριθμ . 13575/29-10-07 αίτηση της τεχνικής εταιρείας ANTHNΩP A.T.E.

Με την υπ' αριθμ. 13575/29-10-07 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ» ζητά παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου.

Η προθεσμία του έργου λήγει την 3-11-07 Οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ευσταθούν δηλ .

1^{ον}) η καθυστέρηση των εργασιών του έργου, κατά 15 ημέρες λόγω των καλοκαιρινών διακοπών των βιομηχανιών σκυροδέματος και των λατομείων αδρανών υλικών, από 6/8/07 (όπου υπογράφηκε η σύμβαση του έργου) έως 21/8/07 και

2^{ον}) το ότι στην αρχική μελέτη δεν προβλέφθηκε η κατασκευή έργων κατηγορίας πρασίνου, με αποτέλεσμα να γίνει νέα εργολαβία και να ενσωματωθεί στην αρχική κύρια εργολαβία, προκάλεσε αύξηση εργασιών και καθυστέρηση του έργου.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας κατά 30 ημέρες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ» κατά 30 ημέρες.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ