



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 33
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».

Στη Λάρισα, σήμερα 2 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 3151/27-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Παπαδούλης Γεώργιος, 30) Παπαπαρίσης Απόστολος, 31) Παπαποστόλου Δημήτριος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 34) Σάπκας Παναγιώτης, 35) Σούλης Γεώργιος, 36) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ και 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Γούλας Παναγιώτης, 3) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 4) Καραλαριώτου Ειρήνη, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Μπόρος Οδυσσέας, 7) Νασιώκας Παναγιώτης, 8) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 9) Παναγιώτου Ιωάννης και 10) Τερζούδης Χρήστος

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Λώλος Αχιλλέας, Νταής Παναγιώτης και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022
4. Τη με αριθμ. 420/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Έργα οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».
5. Τη με αριθμ. 263/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Έργα οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου»
6. Τις με αριθμ. 1365/14-04-2021 και 1381/15-04-2021 Αποφάσεις Δημάρχου.
7. Τη με αριθμ. 299/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για το έργο: «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».
8. Τη με αριθμ. 425/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 614/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 502/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 1176/12-01-2023 αίτηση της «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ»
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 1251/12-01-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 1176/12-1-23 αίτηση της αναδόχου «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ» (Ν. 4412/2016 & του Ν. 4938/6-6-22 άρθρο 153).

1. α. Το έργο ανατέθηκε με την με αριθμό 614/9-9-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13/12/2021 και πρωτοκολλήθηκε στις 13/12/2021 με αριθμό 54849, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 13/12/2021.
γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (240) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 13/8/2022.
δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87), του Ν. 4412/2016 & του Ν. 4938/6-6-22 άρθρο 153.

ε. Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε η 1η παράταση:

- Αρ. Απόφασης 502/2022 παράταση 180 μέρες έως 13-2-2023.

2. Ο ανάδοχος με την από 1176/12-1-2023 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, λόγω της ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου του έργου όπως έγκριση ΑΠΕ, υποβολή λογαριασμού κλπ.
3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 «επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων» & με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής

προθεσμίας συνολικά κατά 2 μήνες οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 13/4/2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι προθεσμία περάτωσης έως την 13^η/4/2023, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA