



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακού Συγκροτήματος Τεχνικών Σχολείων επί της οδού Καρδίτσης».

Στη Λάρισα σήμερα 14^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15876/10-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 38) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 3) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 4) Νασιώκας Έκτορας, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Παζιάνας Γεώργιος, 7) Σουλούκου Ασπασία, 8) Τερζούδης Χρήστος, 9) Τσακίρης Μιχαήλ και 10) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Μαμάκος Αθανάσιος, και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακού Συγκροτήματος Τεχνικών Σχολείων επί της οδού Καρδίτσης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008
2. Το Ν. 1418/84
3. Το Ν. 2229/94
4. Το Ν. 2940/01
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Το Π.Δ. 23/93
8. Τη με αριθ. 435/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευή - συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος τεχνικών σχολείων επί της οδού Καρδίτσης».
9. Τη με αριθ. 303/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
10. Τη με αριθ. 351/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακού Συγκροτήματος Τεχνικών Σχολείων επί της οδού Καρδίτσης».
11. Τη με αριθ. 462/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακού Συγκροτήματος Τεχνικών Σχολείων επί της οδού Καρδίτσης» και κατακύρωση αυτού.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 10354/20-02-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεις Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 10319/20.2.17 αίτηση της Γ. ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο.Ε., αναδόχου του έργου :

"ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ"

ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά ενενήντα οκτώ (98) ημέρες, ήτοι έως την 22/6/2017.

Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο των εργασιών του έργου η παράταση ζητείται, διότι οι εργασίες μόνωσης των δωματίων δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν κατά τις ημέρες που επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες (πτώση θερμοκρασίας, χιονόπτωση και βροχές).

Κατά δεύτερο λόγο, η παράταση ζητείται γιατί προέκυψαν απρόβλεπτες εργασίες λόγω μεγαλύτερης καταστροφής της υπάρχουσας πολυκαιρισμένης μεμβράνης, που σχίστηκε εξ αιτίας της συστολής της από τον παγετό σε περισσότερα σημεία. Θα απαιτηθεί επέμβαση σε περισσότερα τετραγωνικά δώματα από αυτά που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί, με εισήγηση προς έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 15/11/2016 με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 16/3/2017.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 98 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 22/6/2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακού Συγκροτήματος Τεχνικών Σχολείων επί της οδού Καρδίτσης», κατά 98

ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαιώσης των εργασιών έως τις 22/6/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΖΙΑΖΙΑ - ΣΟΥΦΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA