



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 174
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017».

Στη Λάρισα, σήμερα 6^η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 9259/02-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κοτάκου Μαρία, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Παζιάνας Γεώργιος, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Πράπας Κωνσταντίνος, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τζανακούλης Κων/νος, 34) Τσακίρης Μιχαήλ, 35) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 2) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Μπαμπαλής Δημήτριος, 6) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 7) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 10) Σάπκας Παναγιώτης, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 13) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 9167/01-03-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 8858/28.2.18 αίτηση της Κ/Ξ Γκουγκουλής Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. – Γκουγκουλής Νικόλαος, αναδόχου του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017" ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι έως την 16/6/2018.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 16/10/2017 με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 16/3/2018.

Η παράταση ζητείται διότι πολλές εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για την ασφάλεια των μαθητών και γιατί καθιστούν προβληματική την παρακολούθηση των μαθημάτων. Επίσης διότι κατά την πορεία του έργου προέκυψαν απρόβλεπτες, επί πλέον εργασίες, λόγω της φύσης των επισκευών (όπως απρόβλεπτες εργασίες στη θέρμανση, τρύπια θερμαντικά σώματα, καθιζήσεις εδάφους και στεγάνωση, υδρομονώσεις).

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **92 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την **16 / 6 / 2018**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017 κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 16η/6/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ