



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 364
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)».

Στη Λάρισα, σήμερα 05 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 56396/01-11-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλα Ευρυδίκη, 12) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μητροδήμος Βασίλειος, 26) Παναγιώτου Ιωάννης, 27) Παπαδοπούλου Ελισσάβη, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Ρετσιάνης Θωμάς, 30) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζατζάκης Φώτιος, 34) Τολίκας Μιχαήλ και 35) Τσακίρης Μιχαήλ, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία και Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 2) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 3) Καραβάνα Ιωάννα, 4) Μπασδέκη Νικολέττα, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Παπαλέξης Ευάγγελος, 7) Τσουμάνης Ελευθέριος και 8) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δαλαμπύρας Παναγιώτης, Κρίκης Πέτρος και Ρετσιάνης Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 451/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου".
4. Τη με αριθμ. 676/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 451/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου" ως προς τον προϋπολογισμό.
5. Τη με αριθμ. 949/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρώων Πολυτεχνείου)».
6. Τη με αριθμ. 950/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση των με αριθμ. 451/2022 και 676/2022 Α.Ο.Ε. ως προς τον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο δημοπράτησης, καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση λοιπών τευχών δημοπράτησης για το δημοτικό έργο «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρώων Πολυτεχνείου)».
7. Τη με αριθμ. 30/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ-BΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 108/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 581/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)».
10. Τη με αριθμ. 657/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου – Βυζαντίου – Ηρώων Πολυτεχνείου)».
11. Τη με αριθμ. 40824/30-07-24 αίτηση του αναδόχου ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 5301/21-10-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 55000/23-10-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η ένταξη της Πράξης «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου - Βυζαντίου – Ηρ. Πολυτεχνείου)» με Κωδικό ΟΠΣ 5181140 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» έγινε με την υπ. αριθμ. πρωτ. **5522/28-9-2022** απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Ω3ΜΙ7ΛΡ-ΨΤΜ)
2. Κατά τη φάση ένταξης του έργου, ο Δήμος Λαρισαίων με τις Υπηρεσίες του είχε εκπονήσει (χωρίς να έχει την υποχρέωση μιας και αυτό αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου) την Α' φάση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής (εργοταξιακού χαρακτήρα) ώστε να συνδράμει στην επίσπευση της έναρξης των εργασιών.
3. Στις **23-9-2022** εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 86/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ -ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)»(ΦΑΣΗ Α΄) του Δήμου Λαρισαίων. “
4. Στις **4-10-2022** εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 236/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα : “Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα :Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ -ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ -ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)»(ΦΑΣΗ Α΄) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την με αριθμ. 86/2022 Α.Ε.Π.Ζ. “
5. Η έγκριση των παραπάνω έγινε στις **14-11-2022** με το ΦΕΚ 5791/Β/14-11-2022.
6. Μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και τον προσυμβατικό έλεγχο η Δημόσια Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **13 Ιουνίου 2023** (αρ. πρωτ. 29401, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜV012867455 2023-06-13)
7. Στη σύμβαση αυτή τέθηκε χρόνος περαίωσης του έργου 6 μήνες, ώστε να συμπίπτει με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (12/2023).
8. Μετά την υπογραφή της Δημόσιας Σύμβασης, ο ανάδοχος με το υπ. αριθμ. πρωτ. 33806/5-7-2023 έγγραφό του (εντός των συμβατικών προθεσμιών), γνωστοποίησε στο Δήμο Λαρισαίων την αποδοχή της εγκεκριμένης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα για την Α' φάση του έργου, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε τη σύνταξη της αντίστοιχης μελέτης για το υπόλοιπο του έργου (Β' Φάση).
9. Η έναρξη των εργασιών στην οδό Βυζαντίου (από οδό 23ης Οκτωβρίου έως οδό Λουκιανού) έγινε στις **10-7-2023**.
10. Στις **24-7-2023** (εντός των συμβατικών προθεσμιών) ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ πρωτ. 36920 έγγραφό του, κατέθεσε την μελέτη προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα για το υπόλοιπο του έργου (Β' φάση).
11. Στις **8-11-2023** εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 86/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ -ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)»(ΦΑΣΗ Β΄) του Δήμου Λαρισαίων. “
12. Στις **19-12-2023** εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 581/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)». Για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου και ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε η **13-9-2024 (με ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα)**.

13. Στις **16-1-2024** εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 18/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τη Μελέτη προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)»(ΦΑΣΗ Β΄) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 86/2023 Α.Ε.Π.Ζ.
14. Στις **8-3-2024** εκδόθηκε το ΦΕΚ 1536/β/8-3-2024 με θέμα: “Έγκριση της υπ' αρ. 18/2024 απόφασης Δ.Σ. Δ. Λαρισαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)» (ΦΑΣΗ Β΄).
15. Στις **30-7-2024** ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ πρωτ. 40824/30-7-2024 αίτηση του ζήτησε την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως **11-4-2025** για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή με την **ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα**.
16. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 5301/21-10-2024 έγγραφο της (αρ. πρωτ. 54880/23-10-2024 εισερχομένου στο Δήμο Λαρισαίων), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνει θετική γνώμη για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **11-4-2025**.

B. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προϋπόθεση για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου είναι η ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα εργασίας (**μετά την έκδοση ΦΕΚ για την Β΄ φάση**). Η έγκριση της υπ' αρ. 18/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)» (ΦΑΣΗ Β΄) που περιλαμβάνει τις οδούς Αιόλου και Ηρ. Πολυτεχνείου έγινε με το ΦΕΚ 1536/Β/8-3-2024.

Συνεπώς έως την 8-3-24 ήταν αδύνατο να εκτελεστούνε εργασίες στις οδούς Αιόλου και Ηρ. Πολυτεχνείου σε δύο μέτωπα εργασίας.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 86/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ -ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ -ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)»(ΦΑΣΗ Β΄) του Δήμου Λαρισαίων“, η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της Β΄ φάσης είναι συνολικά 705 ημερολογιακές ημέρες ή 23,5 μήνες. Με την ανάπτυξη **δύο** μετώπων εργασίας (μετά την έγκριση της Β΄ φάσης της εργοταξιακής μελέτης) για την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης του έργου απαιτούνται **12 μήνες με έναρξη την 8-3-24**.

Πλέον των παραπάνω υπήρξαν (βάσει ημερολογίου του έργου) 21 ημέρες κατά τις οποίες δεν εκτελεστήκανε εργασίες λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών (καύσωνας, βροχή, πλημμυρικά φαινόμενα “Daniel”) και 13 ημέρες λόγω εργασιών τοποθέτησης αγωγών ΔΕΥΑΛ εντός του εργοταξίου (συνολικά 34 ημέρες).

Συνεπώς το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών είναι σωστό και **εισηγούμαστε την αποδοχή του και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως την 11 - 4 - 2025 (με ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα)**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)» έως τις 11-04-2025 (με ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα), για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA