



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 393
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις νέου κοιμητηρίου» του Δήμου Λαρισαίων.

Στη Λάρισα, σήμερα 8^η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36813/02-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Παπαδημητρίου Βασίλειος, Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δελιγιάννης Δημήτριος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλαμπάλικης Κων/νος, 12) Καλτσάς Νικόλαος, 13) Καραλαριώτου Ειρήνη, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μπαράς Νικόλαος, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 24) Πράπας Κωνσταντίνος, 25) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Παναγιώτης, 27) Σουρλαντζής Απόστολος, 28) Τσακίρης Μιχαήλ, 29) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 30) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 31) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γελαλή Πολυξένη, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 7) Μαμάκος Αθανάσιος, 8) Μπαμπαλής Δημήτριος, 9) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 10) Νασιώκας Έκτορας, 11) Νταής Παναγιώτης, 12) Πράπας Αντώνιος, 13) Σουλούκου Ασπασία, 14) Σούλτης Γεώργιος, 15) Τάχος Δημήτριος, 16) Τερζούδης Χρήστος, 17) Τζανακούλης Κων/νος και 18) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Δελιγιάννη Δημήτριου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις νέου κοιμητηρίου» του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008

2. Το Ν. 3463/2006

3. Το Ν. 3852/2010

4. Το Π.Δ. 609/1985

5. Το Π.Δ. 171/1987.

6. Τη με αριθ. 318/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου».

7. Τη με αριθ. 210/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.

8. Τη με αριθμ. 265/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου».

9. Τη με αριθμ. 341/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευές Συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου», (Αγono) και επανάληψη του Διαγωνισμού.

10. Τη με αριθμ. 395/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευές –Συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου» και κατακύρωση αυτού.

11. Τη με αριθμ. 202/2017 ΑΔ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου».

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 35321 /30-05-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την συνημμένη υπ' αριθμ. 32124/19-5-2017 αίτηση του Γεώργιου Γκόγκου, αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», **ζητείται παράταση του έργου κατά 59 ημέρες.** Η συμβατική προθεσμία των εργασιών του ανωτέρω έργου ήταν η 22/5/2017.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου μέχρι τις 19-5-2017 δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες σε σύνολο πενήντα τεσσάρων (54) ημερών λόγω κακών καιρικών συνθηκών: παγετός (15/12/16, 17/12/16-26/12/16, 29/12/16-16/1/17, 18/1/17), βροχή (27/12/16, 28/12/16, 17/1/17, 24/1/17, 25/1/17, 6/2/17, 7/2/17, 9-2-17, 10/2/17, 19/2/17, 26/2/17, 10/3/17, 11/3/17, 12/3/17, 11/4/17, 12/4/17, 17/4/17, 22/4/17, 23-4-17, 2/5/17, 16/5/17, 17/5/17, 18/5/17). Δεδομένου ότι το έργο εκτελείται σε εξωτερικό χώρο και οι εργασίες της κατασκευής πρέπει να γίνονται σε καλές κλιματολογικές συνθήκες βάσει κανονισμών, κατέστη αδύνατη η εκτέλεση εργασιών στις παραπάνω αναφερόμενες μέρες.

Βάση των ανωτέρω, **εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», κατά πενήντα τέσσερις (54) ημέρες,** σύμφωνα με την παρ. 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «με αναθεώρηση », καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η νέα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» θα είναι η **15/7/2017.**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις νέου κοιμητηρίου» του Δήμου Λαρισαίων, κατά 54 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 15/7/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ