



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 635**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ο</sup> και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του δημοτικού έργου:  
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΛΛΑΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 137825/11-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Ούντρια Ευαγγελή, 26) Πράπας Αντόνιος, 27) Πρασσάς Αναστάσιος, 28) Σαμουρέλης Κων/νος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, και 34) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Μπεκύρης Μιχαήλ, 9) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 10) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 11) Τσιαούσης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάπκας Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3463/06
6. Το Ν. 3852/10
7. Την με αριθμ. πρωτ. 128096/12-11-2013 εισήγηση, την Εισηγητική Έκθεση και τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών & Συντήρησης, τα οποία έχουν ως εξής:

### Ζητείται :

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ».

επί έλαττον δαπάνης **ευρώ 1.362,77 (1.107,95 + Φ.Π.Α. 23% 254,82)** σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

### **ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

1. Αύξηση από 397 σε 433,50 μ σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμ. 2 ½"
2. Αύξηση από 23 σε 30 τεμ. φρεατίων
3. Αύξηση από 10 σε 30 τεμ. αποκατάστασης πεζοδρομίου-δρόμου
4. Αύξηση από 18 σε 19 τεμ. μονών βραχιόνων μήκους 1,5μ
5. Αύξηση από 18 σε 19 τεμ. Φωτιστικών Σωμάτων 125W
6. Αύξηση από 460 σε 540 μ. Καλωδίων NYΥ 3Χ2,5mm<sup>2</sup>
7. Αύξηση από 150 σε 174 μ Καλωδίων NYM 3Χ1,5mm<sup>2</sup>
8. Αύξηση από 40 σε 60 μ. αγωγού γυμνού χάλκινου 16 mm<sup>2</sup>
9. Αύξηση από 21 σε 22 τεμ. γειώσεων
10. Αύξηση από 3 σε 4 τεμ. Βάσεων πύλλαρ

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 1.362,77 ευρώ

Λάρισα 12/11/2013

### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 40 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 23%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	40.650,38	9.349,59	49,999,97
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	24.390,23	5.609,75	29.999,98
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			23.027,47
			5.296,32
			28.323,79
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	23.027,47	5.296,32	28.323,79
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	1.107,95	254,82	1362,77
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	5,5873%	.....	.....

- Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 29.999,98 **ΕΥΡΩ.**  
 Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - **0 ΕΥΡΩ.**  
 Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση -->  
**ΕΥΡΩ. 28.323,79** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8. Τον 1<sup>ο</sup> και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:  
 «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ», ο οποίος  
 επισυνάπτεται παρακάτω.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του δημοτικού έργου:  
 «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ», όπως αναλυτικά  
 περιγράφεται στην Εισηγητική Έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  
**ΕΡΓΟ : "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ"**  
 ΕΚΤΙΘΙΣΗ : 40 %

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΣΙΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Αρχ. Τιμολογίου		ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΕΠΙΧΡΕΙΣΙΑ ΔΙΑΤΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΠΙΝΑΚΟΣ		ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑ ΔΙΑΡΤΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΟΣ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ
		Ποσότης	Τιμολόγος	Μερική	Ολική	Ποσότης	Τιμολόγος	Μερική	Ολική	
1	Εκσ χονδράκια για τοποθέτηση καλωδίων	70	20,00	1.400,00						0,00
2	Σιδηροκαλώδια γαλβανισμένα διαμ. 2 1/2"	397	20,00	7.940,00		433,50	20,00	8.670,00	730,00	0,00
3	Φρέδιο επίκευσης 40 Χ 40	23	50,00	1.150,00		30,00	50,00	1.500,00	350,00	0,00
4	Εκκαθάρι για την κατασκευή βασις θύλακ	18	50,00	900,00		18,00	50,00	900,00	0,00	0,00
5	Βάση ορθογώνιου δομήλη	18	107,80	1.940,40		18,00	107,80	1.940,40	0,00	0,00
6	Πλαστικ. αγκύλη ευκαμπτος τύπου ΝΕΡΟΣΙΔΑ	35	4,45	155,75		35,00	4,45	155,75	0,00	0,00
7	Αποκαταστή πρέζεδα ασφαλείας δομού προαίμου	10	40,00	400,00		30,00	40,00	1.200,00	800,00	0,00
8	Σιδηροκαλώτ. ηλεκτροκωδικός Η=9,0 μ.	6	493,20	2.959,20		6,00	493,20	2.959,20	0,00	0,00
9	Σιδηροκαλώτ. ηλεκτροκωδικός Η=7,0 μ.	12	393,46	4.721,52		12,00	393,46	4.721,52	0,00	0,00
10	Ευθύγραμ. μετ. Βροχ. Μονός, προβολ. 1,50 μ	18	70,00	1.260,00		19,00	70,00	1.330,00	70,00	0,00
11	Φωτ. Στάμιο σιμάν Ηg Υ Π. 125 Watt	18	78,20	1.407,60		19,00	78,20	1.485,80	78,20	0,00
12	Καλώδιο 3Χ2,5mm <sup>2</sup> (ΝΥΥ)	12	3,50	42,00		540,00	3,50	1.890,00	280,00	0,00
13	Καλώδιο ΑΔΟΣΥΝΔΥ (ΝΥΜ) 3Χ1,5mm <sup>2</sup>	150	3,40	510,00		174,00	3,40	591,60	81,60	0,00
14	Αγωγός γυψινός γκα. τρωκ. (Cu) 16 mm <sup>2</sup> .	40	4,94	197,60		60,00	4,94	296,40	98,80	0,00
15	Βάση σιμάν Χαλκ. ηλεκτρ. φ 22Χ1,50m	21	30,00	630,00		22,00	30,00	660,00	30,00	0,00
16	Βάση σιμάν 120Χ0,40Χ0,50	3	500,00	1.500,00		4,00	50,00	200,00	50,00	0,00
17	Κιβώτιο ηλεκ. διανομής(πλάκα)	3	500,00	1.500,00		3,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
18	Συνδεση μετρητη ΔΕΗ	2	550,00	1.100,00		2,00	500,00	1.000,00	100,00	0,00
<b>ΑΕΡΟΠΙΣΤΑ</b>				<b>29.956,07</b>				<b>32.524,67</b>	<b>2.568,60</b>	<b>0,00</b>
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ 40%</b>				<b>11.982,43</b>				<b>13.009,87</b>	<b>1.027,44</b>	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>				<b>17.973,64</b>				<b>19.514,80</b>	<b>1.541,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Γ. Ε. &amp; Ο.Ε. 18%</b>				<b>3.235,26</b>				<b>3.512,66</b>	<b>277,41</b>	<b>0,00</b>
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>21.208,90</b>				<b>23.027,47</b>	<b>1.818,57</b>	<b>0,00</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>				<b>3.181,33</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>24.390,23</b>				<b>23.027,47</b>	<b>1.818,57</b>	<b>3.181,33</b>
<b>Ητοι ποσοστό μείωσης (%)</b>			<b>5,9873%</b>					<b>1.362,77</b>	<b>1.362,77</b>	
<b>Φ.Π.Α. 23% ΣΥΜΒΑΣΗ</b>				<b>5.609,75</b>				<b>5.296,32</b>		
<b>ΣΥΜΒΑΣΗ</b>				<b>29.999,98</b>				<b>28.323,79</b>		
<b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΜ</b>										
<b>ΧΑΤΖΙΚΟΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ</b>										

Ο ΑΝΔΡΑΚΟΣ  
 ΤΣΙΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



Ο ΑΝΔΡΑΚΟΣ  
 ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ