



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».

Στη Λάρισα, σήμερα 03 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5624 / 30-01-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Δρυσελλάς Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μητροδής Βασίλειος, 25) Μπασδέκη Νικολέττα, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παναγιώτου Ιωάννης, 28) Παπαδοπούλου Ελισσάβη, 29) Παπαλέξης Ευάγγελος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρετσιάνης Θωμάς, 32) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος, 35) Τολίκας Μιχαήλ, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 3) Καραβάνη Ιωάννα, 4) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 5) Σούλτης Γεώργιος και 6) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Μπασδέκη Νικολέττα, Παναγιώτου Ιωάννης, Αγορίτσας Χρήστος, Γερογιώκας Ηρακλής, Νταής Παναγιώτης και Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 229/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel».
5. Τη με αριθμ. 381/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
6. Τη με αριθμ. 472/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών -ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
7. Τη με αριθμ. 233/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 1658/13-01-2026 αίτηση της αναδόχου «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 2048/14-01-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

1. α. Το έργο ανατέθηκε με την υπ'αριθμ 472/5-6-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL" στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ. και την 41/2024 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου δημοσίων Συμβάσεων της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 1/8/2024 και πρωτοκολλήθηκε στις 1/8/2024 με αριθμό 41445, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 1/8/2024.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι 360 μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 1/8/2025.

δ Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση: Αρ. Απόφασης 233/25 Δ.Σ. παράταση έως 1-2-2026.

2. Ο ανάδοχος με την από 1658/13-1-2026 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως 1/7/2026, λόγω του ότι διανύουμε μια περίοδο με χαμηλές θερμοκρασίες που καθιστούσε αδύνατη την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 1/7/2026.

10. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Εγκρίνει την 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL», έως την 01η/07/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA