



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας».

Στη Λάρισα, σήμερα 03 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5624 / 30-01-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Δρυστελλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μητροδής Βασίλειος, 25) Μπασδέκη Νικολέττα, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παναγιώτου Ιωάννης, 28) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 29) Παπαλέξης Ευάγγελος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρετσιάνης Θωμάς, 32) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος, 35) Τολίκας Μιχαήλ, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 3) Καραβάνια Ιωάννα, 4) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 5) Σούλτης Γεώργιος και 6) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Μπασδέκη Νικολέττα, Παναγιώτου Ιωάννης, Αγορίτσας Χρήστος, Γερογιώκας Ηρακλής, Νταής Παναγιώτης και Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 462/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 179/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 462/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας».
6. Τη με αριθμ. 191/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 192/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση λοιπών τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας».
8. Τη με αριθμ. 309/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 380/2025 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 71/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από τα Σχολικά Συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» του Δήμου Λαρισαίων.
11. Τη με αριθμ. 55/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τη Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από τα Σχολικά Συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 71/2024 Α.Δ.Ε.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 2194/15-01-2026 αίτηση της αναδόχου «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ SOLIS Α.Ε.».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 2990/19-01-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις **5-9-2023** υπογράφηκε η Δημόσια Σύμβαση του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. 43060/31-8-2024, ΑΔΑΜ: 23SYMV013349756) με αντικείμενο την πλήρη ανακατασκευή των οδών Ανθίμου Γαζή και Ηπείρου (από την οδό Τρικάλων έως την οδό Ανθίμου Γαζή).
2. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 20 μήνες με καταληκτική ημερομηνία την **5-5-2025** (με εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα)

3. Στις **29-9-2023** ο ανάδοχος κατέθεσε (εμπρόθεσμα) με την υπ' αριθμ πρωτ. 48725/29-9-2023 αίτηση του, την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα).
4. Στις **7-2-2024** εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 71/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα : “ Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» του Δήμου Λαρισαίων “
5. Στις **15-2-2024** εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 55/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα : “Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τη Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης του έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την 71/2024 Α.Δ.Ε.
6. Στις **20-6-2024** εκδόθηκε το ΦΕΚ 3570/Β/20-6-2024 με θέμα: “Έγκριση της υπ' αρ. 55/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λαρισαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου με θέμα «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» του Δήμου Λαρισαίων.
7. Μετά την οργάνωση του εργοταξίου οι εργασίες ξεκίνησαν από τη οδό Ανθίμου Γαζή.
8. Με την 148/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων είχε εγκριθεί η 1η παράταση εργασιών ως 19-2-2026 αποκλειστικά και μόνο βάσει της καθυστέρησης που υπήρξε για την έκδοση του ΦΕΚ με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) ώστε να γίνει η έναρξη των εργασιών στην οδό Ανθίμου Γαζή.
9. Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο σύνολο της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ (από την οδό Κύπρου έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου) και στην οδό ΗΠΕΙΡΟΥ (από την οδό Καραθάνου έως την οδό Ανθίμου Γαζή) και εκτελούνται εργασίες στο τελευταίο τμήμα της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ (από την οδό Τρικάλων έως την οδό Καραθάνου).

B. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατά την εκτέλεση των εργασιών στο χώρο του έργου εκτελέστηκαν ταυτόχρονες εργασίες από ΔΕΥΑΛ, ΔΕΔΔΗΕ και συνεργεία οπτικών ινών σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου.

Ταυτόχρονα υπήρξαν ημέρες στις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω εξωτερικών παραγόντων (υψηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, αργίες κλπ) σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου.

Συνεπώς το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά **70 ημέρες** για την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος του έργου είναι σωστό και **εισηγούμαστε την αποδοχή του** και την παράταση (με αναθεώρηση) της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως την **30-4-2026**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών για την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από

σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» κατά 70 ημέρες, ήτοι έως την 30η/04/2026 (με αναθεώρηση), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA