



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 115
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL».

Στη Λάρισα, σήμερα 30 του μηνός Απριλίου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 24930/21-04-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 4) Απρίλη Αγορίτσα, 5) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 6) Γερογιώκας Ηρακλής, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Γούλα Ευρυδίκη, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 14) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 15) Καραβάνα Ιωάννα, 16) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 17) Κέλλας Αχιλλέας, 18) Κουρδής Αναστάσιος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Βάιος, 21) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 22) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μητροδήμος Βασίλειος, 25) Μπασδέκη Νικολέττα, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παναγιώτου Ιωάννης, 28) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 29) Παπαλέξης Ευάγγελος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρετσιάνης Θωμάς, 32) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζατζάκης Φώτιος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσουμάνης Ελευθέριος και 38) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Δημοτικής Κοινότητας Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Δαλαμπύρας Παναγιώτης και 5) Τολίκας Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Απρίλη Αγορίτσα και Μπασδέκη Νικολέτα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 230/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας Daniel».
5. Τη με αριθμ. 382/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
6. Τη με αριθμ. 457/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
7. Τη με αριθμ. 959/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
8. Τη με αριθμ. 269/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
9. Τη με αριθμ. 447/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL»
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 23228/14-04-2026 αίτηση της αναδόχου «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 23562/16-04-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ.23228/14-4-26 αίτηση της αναδόχου **ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ** »

1. α. Το έργο ανατέθηκε με την υπ'αριθμ. 457/5-6-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του έργου “**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL**” στην εργοληπτική επιχείρηση **ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ** και την 40/2024 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου δημοσίων Συμβάσεων της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 1/8/2024 και πρωτοκολλήθηκε στις 1/8/2024 με αριθμό **41387**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 1/8/2024

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι **360** μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **27/7/25**.

δ. Με τις παρακάτω αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκαν οι παρατάσεις:

1) Αρ. Απόφασης Δ.Σ. **269 /31-7-25 παράταση έως 28/12/2025**

2) Αρ. Απόφασης Δ.Σ. **447/ 18-12-25 παράταση έως 31/5/2026**

3. Ο ανάδοχος με την από **23228/14-4-26** αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως 31/7/2026, λόγω των **παρατεταμένων βροχοπτώσεων των μηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2026** δεν εκτελέστηκαν απρόσκοπτα οι

εργασίες. Το έργο έχει περαιωθεί περίπου σε ποσοστό 85%. Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες καθώς και να εγκριθεί ο τακτοποιητικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου **εξήντα (60) ημερών** έως την **31/07/2026**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω κακοκαιρίας DANIEL» κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως την 31η/07/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA