



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 138**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισα»**

Στη Λάρισα, σήμερα 19 του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30671/14-05-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνα Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κέλλας Αχιλλέας, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδής Βασίλειος, 27) Μπασδέκη Νικολέττα, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 31) Παπαλέξης Ευάγγελος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ρετσιάνης Θωμάς, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζατζάκης Φώτιος, 36) Τολίκας Μιχαήλ, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσουμάνης Ελευθέριος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κουτσόχερου Φονιάς Βάιος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γούλα Ευρυδίκη, 2) Κουρδής Αναστάσιος, 3) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη και 4) Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Απρίλη Αγορίτσα, Καραβάνα Ιωάννα, Τολίκας Μιχαήλ, Δαλαμπύρας Παναγιώτης, Τσουμάνης Ελευθέριος, Αλεξούλης Ιωάννης, Μπασδέκη Νικολέττα, Πράπας Αντώνιος, Διαμάντος Κωνσταντίνος και Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 76/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2023».
5. Τη με αριθμ. 130/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 76/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2023» ως προς τον τίτλο και τη χρηματοδότηση του έργου.
6. Τη με αριθμ. 153/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης & συγγραφή υποχρεώσεων για το δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
7. Τη με αριθ. 154/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
8. Τη με αριθμ. 280/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 378/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 278/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
11. Τη με αριθμ. 101/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
12. Τη με αριθμ. 234/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
13. Τη με αριθμ. 449/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 26358/27-04-2026 αίτηση της αναδόχου «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 26480/28-04-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

**ΣΧΕΤ:** Η υπ. αριθμ.26358/27-4-26 αίτηση της αναδόχου « **ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ**»

1. α.Το έργο ανατέθηκε στις 27.06.23 με την με αριθμό **378/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την **46/ΠΣ/2023** Πράξη Προσυμβατικού ελέγχου δημοσίων συμβάσεων από τη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Π.Ε. Λάρισας

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31-11-2023 και πρωτοκολλήθηκε στις 31/11/23 με αριθμό **54927**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 31-12-2023

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (300) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **3/9/2024**.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

ε. Με την παρακάτω απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση:

- **Αρ. Απόφασης 278/6-3-2024 Δ.Σ. παράταση έως 3-3-2025**
- **Αρ. Απόφασης 101/4-3-2025 Δ.Σ. παράταση έως 3-7-2025**

- Αρ. Απόφασης 234/3-7-2025 Δ.Σ. παράταση έως 3-12-2025

- Αρ. Απόφασης 449/3-7-2025 Δ.Σ. παράταση έως 3-05-2026

2.Ο ανάδοχος με την από 26358/27-04-26 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως 3/7/2026, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων (φαινόμενο BYRON,KRISTIN) που επικράτησαν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή του έργου,των χιονοπτώσεων εντός Ιανουαρίου καθώς και των χαμηλών θερμοκρασιών δεν ήταν εφικτή η έντεχνη κατασκευή και ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης (η εργασία παραγωγής και διάστρωση του ασφαλτομίγματος σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. πρέπει να γίνεται με θερμοκρασία τουλάχιστον 12°C κατά τις πρωϊνές ώρες).

Για τον ανωτέρω λόγο καθώς και για την τακτοποίηση των επιμετρήσεων ζητείται η παράταση του έργου για **2 μήνες ήτοι έως 3/7/26** μετά την πλήρης αναθεωρήσεως ώστε να ολοκληρωθούν εντέχνως οι εργασίες της σύμβασης που έχουν απομείνει αφού έχει ολοκληρωθεί το 98% περίπου της σύμβασης

3.Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την **3-7-2026**.

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» έως την 3η/07/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA