



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 456

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».

Στη Λάρισα σήμερα 23-06-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 42103/19-06-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 458/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση της μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
4. Τη με αριθμ. 459/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
5. Τη με αριθμ. 479/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
6. Τη με αριθμ. 738/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση βελτίωσης της προσφοράς έκπτωσης για το έργο «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
7. Τη με αριθμ. 957/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή κτιρίου παιδικής στέγης».
8. Τη με αριθμ. 1103/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
9. Τη με αριθμ. 550/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
10. Τη με αριθμ. 1052/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης».
11. Τη με αριθμ. 410/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή κτιρίου παιδικής στέγης».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 37408/03-06-2026 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 38523/08-06-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Υπ' αρ. Πρωτ. 37408/3-6-2026 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ζητείται 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ**», κατά εκατόν είκοσι

τρεις ημέρες (123) ημέρες, ήτοι έως και τις 31/10/2026.

Σύμφωνα με την προηγούμενη παράταση του έργου η προθεσμία περαίωσης είναι 30/6/2026.

Η τέταρτη παράταση ζητείται, διότι κατά την καθαίρεση των σαθρών στοιχείων του φέροντος οργανισμού διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο ενίσχυσης των δομικών στοιχείων. Έτσι, μετά την μελέτη που έγινε, προέκυψε η ανάγκη περισσότερων ενισχύσεων, όπως πύκνωση των ανθρακοελασμάτων και ενίσχυση με έγχυτα υποστρώματα.

Όλα αυτά, λόγω της ιδιαιτερότητας και της μεγάλης σχολαστικότητας που απαιτούν, καθυστέρησαν σημαντικά τη ροή των εργασιών.

Για τον λόγο αυτόν κρίνεται αναγκαία η χορήγηση παράτασης, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και τεχνικής αξιοπιστίας.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα, ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου να μην αρκεί για την ολοκλήρωσή του.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης κατά **123** ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις **31/10/2026**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Παιδικής Στέγης», κατά εκατόν είκοσι τρεις ημέρες (123), ήτοι η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών μετατίθεται από τις 30-06-2026 στις 31-10-2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**