



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 178
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας για ολοκλήρωση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Αμυγδαλέα».

Στη Λάρισα, σήμερα 14 του μηνός Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46804/10-07-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 5314/2026.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Γερογιώκας Ηρακλής, 8) Γούλα Ευρυδίκη, 9) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 15) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 16) Καραβάνα Ιωάννα, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μητροδήμος Βασίλειος, 26) Μπασδέκη Νικολέττα, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παναγιώτου Ιωάννης, 29) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 30) Παπαλέξης Ευάγγελος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρετσιάνης Θωμάς, 33) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσουμάνης Ελευθέριος και 38) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης Μπαράκος Κωνσταντίνος, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Δημοτικής Κοινότητας Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Απρίλη Αγορίτσα, 3) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 4) Τζατζάκης Φώτιος και 5) Τολίκας Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθώς σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 38 (Άρθρο 127 του Ν.5314/2026), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Δαλαμπύρας Παναγιώτης, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Μπασδέκη Νικολέττα, Νταής Παναγιώτης και Ζαούτσος Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας για ολοκλήρωση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Αμυγδαλέα» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 120 του Ν. 5314/2026.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 812/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Αμυγδαλέα».
4. Τη με αριθμ. 813/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Αμυγδαλέα».
5. Τη με αριθμ. 826/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Επανεγκριση της με αριθμ. 813/2024 Α.Δ.Ε., μετά τη με αριθμ. 3873/26-09-2024 (ΑΔΑ:ΨΞΥΔΩΛΞ-ΧΔΕ) απόφαση Δημάρχου, για έγκριση της δαπάνης.
6. Τη με αριθμ. 135/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Αμυγδαλέα» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 252/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Αμυγδαλέα» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 251/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Αμυγδαλέα».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 41929/18-06-2026 αίτηση του Αναδόχου κ. Ιωάννη ΤΟΛΙΟΥ που εκπροσωπεί την εταιρία «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 42538/22-06-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά: Η υπ'αρ.πρωτ. 39009/09-06-2026 αίτηση του Αναδόχου.

1. Τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου κ. Ιωάννη ΤΟΛΙΟΥ που εκπροσωπεί την εταιρία **«ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, (υπ. Αρ. πρωτ. 39546/10-6-2026) που ακολούθησε με ορθή επανάληψη (υπ. Αρ. πρωτ. 41929/18-6-2026) με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας της προμήθειας κατά τριάντα (30) ημέρες , ήτοι έως τις 17/7/2026.
2. . Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του
3. Ν.4782/2021 ,
4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και κωδικό εξόδων ΑΛΕ: 44.030.3120989029 με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ”
5. Το με αριθμό 9864/17-2-2026 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της **«ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, περί αναθέσεως της προμήθειας (26SYMV018497070) και συγκεκριμένα την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Αμυγδαλέα σύμφωνα με τις τεχνικές

προδιαγραφές της προμήθειας.

6. Ότι ο χρόνος έναρξης της προμήθειας ορίσθηκε η **17^η -2-2026** και ή λήξη του η **17^η -6-2026**
7. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τις χρονικές καθυστερήσεις της προμήθειας, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του,
8. Την εγκαίρως υποβληθείσα αίτηση από 10-6-2026 της ανάδοχου ,
9. Ότι η αιτούμενη παράταση είναι νόμιμη, εύλογη και δικαιολογημένη ,

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρώντας ότι είναι δίκαιη, νόμιμη και απαραίτητη η χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος, δεδομένου του ότι οι καθυστερήσεις στην παράδοση κρίσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από τους προμηθευτές, και ειδικότερα των Υποσταθμών Μέσης Τάσης, των οποίων η επιβεβαιωμένη ημερομηνία παράδοσης μετατίθεται για τις 15/07/2026 (επισυνάπτεται επιστολή του προμηθευτή) και ότι οι συγκεκριμένες καθυστερήσεις δεν απορρέουν από υπαιτιότητα του αναδόχου,

προτείνει να χορηγηθεί παράταση κατά **τριάντα ημέρες (30) ημέρες ήτοι έως την 17^η – 7 – 2026.**

Ως χρόνος έναρξης της παράτασης ορίζεται η **17^η – 6 – 2026.**

Κατά τα λοιπά, το με αρ. πρωτ.: 9864/17-2-2026 Συμφωνητικό, παραμένει σε ισχύ με τους ίδιους όρους.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης χρόνου περαίωσης της προμήθειας του θέματος.

11. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Δεληγιάννη Δημητρίου, Καραβάνα Ιωάννας, Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη, Μαβίδη Δημητρίου, Παναγιώτου Ιωάννη, Σούλτη Γεωργίου και Ψάρρα – Περίφανου Άννας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Αμυγδαλέα» κατά τριάντα (30) ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι έως την 17η/07/2026 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**