



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 180
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».

Στη Λάρισα, σήμερα 14 του μηνός Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46804/10-07-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 5314/2026.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Γερογιώκας Ηρακλής, 8) Γούλα Ευρυδίκη, 9) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 15) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 16) Καραβάνα Ιωάννα, 17) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 18) Κέλλας Αχιλλέας, 19) Κουρδής Αναστάσιος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μητροδήμος Βασίλειος, 26) Μπασδέκη Νικολέττα, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παναγιώτου Ιωάννης, 29) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 30) Παπαλέξης Ευάγγελος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρετσιάνης Θωμάς, 33) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσουμάνης Ελευθέριος και 38) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης Μπαράκος Κωνσταντίνος, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Αυγούρας Κωνσταντίνος και Δημοτικής Κοινότητας Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Απρίλη Αγορίτσα, 3) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 4) Τζατζάκης Φώτιος και 5) Τολίκας Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθώς σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 38 (Άρθρο 127 του Ν.5314/2026), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Δαλαμπύρας Παναγιώτης, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Μπασδέκη Νικολέττα, Νταής Παναγιώτης και Ζαούτσος Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 120 του Ν. 5314/2026.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 229/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel».
4. Τη με αριθμ. 381/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
5. Τη με αριθμ. 472/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών -ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
6. Τη με αριθμ. 233/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
7. Τη με αριθμ. 23/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 43914/26-06-2026 αίτηση της αναδόχου «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 44052/29-06-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:
 1. α.Το έργο ανατέθηκε με την υπ'αριθμ 472/5-6-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του έργου **“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL”** στην εργοληπτική επιχείρηση **ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ..** και την 41/2024 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου δημοσίων Συμβάσεων της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
 - β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 1/8/2024 και πρωτοκολλήθηκε στις 1/8/2024 με αριθμό **41445**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 1/8/2024
 - γ. Η συμβατική προθεσμία είναι 360 μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **1/8/25**.
 - δ Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση:
Αρ. Απόφασης 233/25 Α.Σ. παράταση έως 1-2-2026
Αρ. Απόφασης 23/26 Α.Σ. παράταση έως 1-7-2026

2.Ο ανάδοχος με την από **43914/26-6-2026** αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως **1/10/2026** , λόγω του ότι από 1-2-26 έως 24-6-26 παρατηρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Λάρισας έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση εργασιών Έχει εκτελεστεί περίπου το 85% των εργασιών της σύμβασης

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την **1/10/2026**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει την 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL», έως την 01η/10/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	
	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA