



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 672

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης - Γενί Τζαμί (Β' εργολαβία)».

Στη Λάρισα σήμερα 08-09-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 57580/04-09-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Κουρδής Αναστάσιος, 3) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 4) Τζατζάκης Φώτιος, 5) Δεληγιάννης Δημήτριος, 6) Σούλτης Γεώργιος, 7) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας και 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης - Γενί Τζαμί (Β' εργολαβία)» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 52788/07-08-2026 αίτηση του Αναδόχου.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 4546/02-09-2026 Προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ».
4. Τη με αριθμ. 30/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Ανάθεση του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί (Β' ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)».
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 57471/04-09-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ' αριθμ. 52788/07-08-2026 αίτηση του Αναδόχου.
2. Η με αρ. 4546/02-09-2026 Προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ».

Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική αίτηση και αιτιολογική έκθεση του Αναδόχου ζητείται παράταση περαίωσης του έργου του θέματος για δύο μήνες ήτοι έως 30/10/2026.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. την με αρ. πρ. 52788/07-08-2026 αίτηση του Αναδόχου,
2. το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021,
3. την με αρ. πρ. 14176/04-03-2026 Δημόσια Σύμβαση του έργου,
4. το τηρούμενο ημερολόγιο εργασιών του έργου,
5. την αιτιολογική έκθεση του Αναδόχου που συνοδεύει την με αρ. πρ. 52788/07-08-2026 παραπάνω (α) σχετική αίτηση,
6. το ότι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Αναδόχου υπάρχει αδυναμία προμήθειας μηχανημάτων και υλικών στο έργο πριν από τις 30-10-2026 και συγκεκριμένα του αναβατορίου για Α.Μ.Ε.Α.,
7. το ότι η τοποθέτηση του παραπάνω αναβατορίου απαιτεί – πέραν της προμήθειας – την προεργασία τοποθέτησης και στήριξης στο μνημείο και στο έδαφος (θεμελίωση από σκυρόδεμα, μεταλλική βάση στήριξης κλπ.) καθώς και την τοποθέτηση, τις δοκιμές και την σύνδεση του,
8. Την με αρ. πρ. 4546/02-09-2026 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η Παράταση) για το Υποέργο “Ολοκλήρωση έκπτωτης εργολαβίας (Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί)” (Α/Α 4 της Πράξης 6017769) της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος “ΘΕΣΣΑΛΙΑ”, σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του παραπάνω 1ου Υποέργου, όπως αυτή προτείνεται μέσω της παράτασης της

συνολικής προθεσμίας του μέχρι 14-11-2026, σύμφωνα και με την με αρ. 55598/01-09-2026 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση μας,

Εισηγούμεστε την χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ (Β' ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» κατά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (76) ημέρες (61 ημέρες λόγω καθυστέρησης προμήθειας+15 ημέρες για τοποθέτηση αναβατορίου = 76 ημέρες σύνολο) σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 30-08-2026 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμεστε την 14η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2026 (14-11-2026).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση περάτωσης του έργου «Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης - Γενί Τζαμί (Β' εργολαβία)», κατά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (76) ημέρες (61 ημέρες λόγω καθυστέρησης προμήθειας+15 ημέρες για τοποθέτηση αναβατορίου = 76 ημέρες σύνολο) σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021, «με αναθεώρηση», ήτοι η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών μετατίθεται από την 30η-08-2026 στην 14η-11-2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISSA