



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 256
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στο Δήμο Λαρισαίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 21 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 60310/17-09-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 5314/2026.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καραβάνια Ιωάννα, 18) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 19) Κέλλας Αχιλλέας, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδήμος Βασίλειος, 27) Μπασδέκη Νικολέττα, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 31) Παπαλέξης Ευάγγελος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ρετσιάνης Θωμάς, 34) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 35) Σούλης Γεώργιος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τολίκας Μιχαήλ, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσουμάνης Ελευθέριος και 41) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Καρατάσιος Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης Μπαράκος Κωνσταντίνος και Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Γιαννακόπουλος Κοσμάς και 2) Δρυστελλάς Αθανάσιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθώς σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 41 (Άρθρο 127 του Ν.5314/2026), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Χρήστου Τερζούδη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Απρίλη Αγορίτσα, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Ζαούτσος Γεώργιος και Κουρδής Αναστάσιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στο Δήμο Λαρισαίων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 120 του Ν. 5314/2026 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 297/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023».
4. Τη με αριθμ. 383/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στο Δήμο Λαρισαίων».
5. Τη με αριθμ. 601/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στο Δήμο Λαρισαίων».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 58415/09-09-2026 αίτηση της αναδόχου ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 58673/10-09-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικό: Η υπ. αριθμ.58415/9-9-26 αίτηση της αναδόχου « **ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ**».

1. α.Το έργο ανατέθηκε με την 601/16-7-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής στην εργοληπτική επιχείρηση **ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης 2,88% επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού μελέτης και την υπ' αριθμ. 35959/25-7-2025 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής,

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16.- 09-2025 και πρωτοκολλήθηκε στις 16.- 09-2025 με αριθμό **48762**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 16.- 09-2025

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι σε (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **15/9/26**.

2.Ο ανάδοχος με την από **58415/9-9-26** αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως **16/3/2027** ,όπου λόγω καθυστέρησης γραφειοκρατικής διαδικασίας χωρίς να είναι υπαιτιότητά του, δεν έγινε η ολοκλήρωση του έργου.

3.Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την **16/3/27**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στο Δήμο Λαρισαίων» κατά έξι μήνες, ήτοι έως την 16η/3/27, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA