



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 257
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».

Στη Λάρισα, σήμερα 21 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 60310/17-09-2026 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 5314/2026.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 16) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 17) Καραβάνια Ιωάννα, 18) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 19) Κέλλας Αχιλλέας, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδής Βασίλειος, 27) Μπασδέκη Νικολέττα, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 31) Παπαλέξης Ευάγγελος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ρετσιάνης Θωμάς, 34) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τολίκας Μιχαήλ, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσουμάνης Ελευθέριος και 41) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Καρατάσιος Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης Μπαράκος Κωνσταντίνος και Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Γιαννακόπουλος Κοσμάς και 2) Δρυστέλλας Αθανάσιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθώς σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 41 (Άρθρο 127 του Ν.5314/2026), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Χρήστου Τερζούδη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Απρίλη Αγορίτσα, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Ζαούτσος Γεώργιος και Κουρδής Αναστάσιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 120 του Ν. 5314/2026.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 172/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».
4. Τη με αριθμ. 176/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πράξης «Ολοκλήρωση του εσωτερικού οδικού δακτυλίου της Λάρισας σε συνδυασμό με αναπλάσεις στην παρόχθια ζώνη του Πηνειού».
5. Τη με αριθμ. 247/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 172/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».
6. Τη με αριθμ. 792/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 247/2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Λαρισαίων για το δημοτικό έργο «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 6/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" με τίτλο «Ολοκλήρωση του εσωτερικού οδικού δακτυλίου της Λάρισας σε συνδυασμό με αναπλάσεις στην παρόχθια ζώνη του Πηνειού» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του.
8. Τη με αριθμ. 468/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».
9. Τη με αριθμ. 661/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 744/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
11. Τη με αριθμ. 27/2023 Α.Ε.Π.Ζ. με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Α: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΒΟΛΟΥ) του Δήμου Λαρισαίων.
12. Τη με αριθμ. 217/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Α: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΒΟΛΟΥ) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 27/2023 Α.Ε.Π.Ζ.
13. Τη με αριθμ. 386/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 55993/28-0-2026 αίτηση της αναδόχου «Κ/Ξ SOLIS Α.Ε. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 59457/14-09-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 12-1-2023 υπογράφηκε η Δημόσια Σύμβαση του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. 1053/12-1-2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV011974967).
2. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 32 μήνες με καταληκτική ημερομηνία την 12-9-2025.
3. Στις 2-2-2023 ο ανάδοχος κατέθεσε (εμπρόθεσμα) με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4272/2-2-2023 αίτηση του, την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα – Α' Φάση).
4. Στις 3-5-2023 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 27/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «Ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας» (Φάση Α': Οδοί Ηρώων Πολυτεχνείου – Βόλου) του Δήμου Λαρισαίων
5. Στις 10-5-2023 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 217/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Α: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΒΟΛΟΥ) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 27/2023 Α.Ε.Π.Ζ.
6. Στις 22-7-2023 εκδόθηκε το ΦΕΚ 4693/Β/22-7-2023 με θέμα: Έγκριση της υπ' αρ. 217/2023 απόφασης Δ.Σ. Δ. Λαρισαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Α: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΒΟΛΟΥ).
7. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής νέου αγωγού ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΛ στην περιοχή του νέου κυκλικού κόμβου, την υπογειοποίηση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Βόλου και την οργάνωση του εργοταξίου οι εργασίες ξεκίνησαν στις 30-10-2023.
8. Οι εργασίες που περιλαμβάνονταν στην ανωτέρω Α' φάση του έργου ολοκληρώθηκαν στις 24-5-2025.
9. Στις 17-7-2025 εκδόθηκε το ΦΕΚ 3793/Β/17-7-2025 με θέμα: Έγκριση της υπ' αρ. 79/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων περί προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Β: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Υψηλάντου-Καρδίτσης) - ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου-Προφ. Ηλία/Νικ. Φωκά) και ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ηρ. Πολυτεχνείου-Ιουστινιανού) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 181/2025 Α.Δ.Ε.
10. Η έναρξη των εργασιών της Β' Φάσης στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου – Φαρσάλων - Παναγούλη για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου έγινε στις 25-8-2025 λόγω των θερινών αδειών του προσωπικού.
11. Με την υπ' αριθμ. 386/13-11-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων ορίστηκε ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου η 29-9-2026 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή (1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ).
12. Στις 23-6-2026 εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 461/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «Ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας» (ΦΑΣΗ Β: οδοί Τσιόγκα, Αθηνάς, Στουρνάρα, Κασσάνδρας, Κρανώνος/Βρ. Αρμένη, Λαγού, Κουτλιμπανά και Ποσειδώνος) του Δήμου Λαρισαίων.
13. Στις 30-7-2026 εκδόθηκε η η υπ. αριθμ. 193/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη Μελέτη προσωρινής

κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «Ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας» (ΦΑΣΗ Β: οδοί Τσιόγκα, Αθηνάς, Στουρνάρα, Κασσάνδρας, Κρανώνος/Βρ. Αρμένη, Λαγού, Κουτλιμπανά και Ποσειδώνος) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 461/2026 Α.Δ.Ε.

14. Για την παραπάνω μελέτη εργοταξιακού χαρακτήρα αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ ώστε να γίνει η έναρξη των εργασιών στην οδό Τσιόγκα.
15. Η διαμόρφωση του (πρόχειρου) κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου – Φαρσάλων – Παναγούλη και η κατάργηση της υφιστάμενης σηματοδοτούμενης διασταύρωσης έγινε στις 5-9-2026.

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με τη συνημμένη αίτηση του, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Επιπλέον των όσων αναφέρει ο ανάδοχος, η Υπηρεσία μας σας αναφέρει τα παρακάτω:

1) Από την υπογραφή της σύμβασης (12-1-2023) έως σήμερα, δηλ. για 44 ΜΗΝΕΣ δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες στην περιοχή της οδού Τσιόγκα και αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ για την έναρξη εργασιών - μόνο στην οδό Τσιόγκα - με τη μεταφορά τμήματος της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης (από την οδό Κενταύρων έως την οδό Αθηνάς).

2) Το ανωτέρω ΦΕΚ δεν περιλαμβάνει τις εργασίες στις οδούς ΑΘΗΝΑΣ και ΚΡΑΝΩΝΟΣ , οι οποίες θα εκτελεστούν σε επόμενο στάδιο (μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Τσιόγκα) και την εκ νέου μεταφορά – αναδιάταξη της λαϊκής αγοράς).

3) Στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (μεταξύ των οδών Αβέρωφ και Φαρσάλων) πρέπει να εκτελεστούν από το Δήμο Λαρισαίων οι προβλεπόμενες κατεδαφίσεις ώστε να απελευθερωθεί ο χρόνος και να παραδοθεί στον ανάδοχο. Οι διαδικασίες αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων εκτάσεων (οι οποίες αποτελούν χωριστό υποέργο της πράξης) ολοκληρώθηκαν μόλις το τελευταίο διάστημα. Οι εργασίες των κατεδαφίσεων προβλέπεται να εκτελεστούν τους επόμενους μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται μια αλυσίδα αλληλοεξαρτώμενων γεγονότων και πράξεων της Διοίκησης, των οποίων η χρονική διάρκεια αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

Συνεπώς, έχοντας υπόψη και το ΦΕΚ 4944/Β/17-9-2025 σύμφωνα με το οποίο :

“... Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386) ως εξής:

«3. Η προγραμματική περίοδος είναι τα έτη 2020-2028, με δυνατότητα παράτασης με σκοπό την ολοκλήρωση των ήδη ενταγμένων έργων.»”

εισηγούμαστε την παράταση του συνόλου των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 31-12-2028 “με αναθεώρηση”

16. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη-Παναγιώτη και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του συνόλου των εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας», έως τις 31-12-2028 «με αναθεώρηση», για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA