



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 800**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του».**

Στη Λάρισα σήμερα 13-10-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 66504/09-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Κέλλας Αχιλλέας, 4) Κουρδής Αναστάσιος, 5) Τζατζάκης Φώτιος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Καλόγηρος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 63066/28-09-2026 αίτηση του οικονομικού φορέα «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».
4. Τη με αριθ. πρωτ. 66438/09-10-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών έργων & αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

**ΣΧΕΤ:** Η υπ'αρ.πρωτ. 63066/28-09-2026 αίτηση του Αναδόχου του έργου κ. ΒΑΙΟΥ ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ.

**Α. Ιστορικό του έργου**

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις.

- Η υπ' αριθμ. 171/29-3-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του»

- Η υπ' αριθμ. 465/14-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Έγκριση τροποποίησης απόφασης ένταξης του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του»

- Η με αριθμ. Πρωτ. 5923/5-8-2021 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ ΨΦΕΤ46ΜΤΛ6-ΑΔΟ)

- Η υπ' αριθμ. 33/24-1-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του».

- Η υπ' αριθμ. 53/31-1-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του»

- Η υπ' αριθμ. 332/24-4-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»

- Η υπ' αριθμ. 526/19-6-2024 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων αναφορικά με την: «Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του»

- Η με αρ. πρωτ. 2025/439 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. Αποφ. 46/08-01-2025) του κ. Δημάρχου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 6Ζ07ΩΛΞ-ΑΞΘ) και την με αρ. πρωτ. 2025/3571 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (27/01/2025) του κ. Δημάρχου Λαρισαίων (ΑΔΑ: ΨΖΑΙΩΛΞ-2ΩΑ)

- Η με αρ. πρ. 1213/13-01-2025 Κοινοποίηση της αριθ. 02/ΠΣ/2025 Πράξης της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας, σύμφωνα με την οποία και μετά την διενέργεια του προβλεπόμενου προσυμβατικού ελέγχου διατυπώνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του»

- Η με αριθμ.πρωτ. 7463/12-02-2025 (25SYMV016303495) ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ για την κατασκευή του έργου που υπογράφηκε στις 12-02-2025, συνολικού ποσού 869.622,43€ εκ των οποίων 473.431,51€ για εργασίες, 71.014,73€ για απρόβλεπτα, 107.788,94€ για απολογιστικά, 49.073,23€ για αναθεώρηση και 168.314,02€ για Φ.Π.Α.

- Η αρχική συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι στις 11-02-2026.

- Η με αρ. 983/25-11-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων Έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

- Η απόφαση με αρ.25 από το υπ'αριθμ. 4/03-02-2026 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι έως 30-05-2026.

- Η απόφαση με αρ.161 από το υπ'αριθμ. 19/16-06-2026 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι έως 27-09-2026.

- Η με αρ. 564/28-07-2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων Έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

- Την με αρ. 63066/28-09-2026 αίτηση του Αναδόχου για νέα παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 50 πενήντα ημέρες για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

## **B. Εισήγηση Διευθύνουσας υπηρεσίας**

Σύμφωνα με την σχετική αίτηση του Αναδόχου κατά τους θερινούς μήνες, ήτοι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, τον μήνα Αύγουστο, και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, υπήρχαν υψηλές θερμοκρασίες, που κατέστησαν απαγορευτική την κατασκευή βοτσαλομπετόν στους διαδρόμους εντός του κοιμητηρίου, αλλά και την ολοκλήρωση της φύτευσης των μεγάλων δέντρων και πρασίνου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, καθώς και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει σήμερα, και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ως ισχύει, εισηγούμαστε την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου “Ανάπλαση παλαιού Δημοτικού Κοιμητηρίου για την Ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του”, με αναθεώρηση κατά 50 πενήντα ημερολογιακές ημέρες.

Η συμβατική προθεσμία περάτωσης λήγει την 27η-09-2026 και ως νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών του συνολικού έργου εισηγούμαστε την 16η/11/2026.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> παράταση συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Ανάπλαση παλαιού δημοτικού κοιμητηρίου για την ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας του» κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι έως την 16η/11/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΕΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA