



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 827**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων μετά το σεισμό στο Δήμο Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 20-10-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 68133/16-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Κουρδής Αναστάσιος, 4) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 5) Τζατζάκης Φώτιος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Αγορίτσας Χρήστος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων μετά το σεισμό στο Δήμο Λαρισαίων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 298/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων μετά το σεισμό στο Δήμο Λαρισαίων».
4. Τη με αριθμ. 384/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων μετά το σεισμό στο Δήμο Λαρισαίων».
5. Τη με αριθμ. 600/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων μετά το σεισμό στο Δήμο Λαρισαίων».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 57303/03-09-2026 αίτηση της αναδόχου «ΑΝΟΙΞΙΣ Ε.Τ.Ε.».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 66792/12-10-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

1. α. Το έργο ανατέθηκε με την 600/16-7-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής στην τεχνική εταιρεία ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 3% επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού μελέτης και την υπ' αριθμ. 35938/25-7-2025 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής,

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 15-09-2025 και πρωτοκολλήθηκε στις 15-09-2025 με αριθμό 48378, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 15-09-2025

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι σε (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 15/9/26.

2. Ο ανάδοχος με την από 57303/3-9-26 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, 170 ημέρες δηλ. έως 31/12/2026, όπου λόγω καθυστέρησης γραφειοκρατικής διαδικασίας χωρίς να είναι υπαιτιότητά του υπήρχε έλλειψη του φυσικού αντικείμενου και δεν έγινε η ολοκλήρωση του έργου.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 31/12/2026.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων μετά το σεισμό στο Δήμο Λαρισαίων» κατά εκατόν εβδομήντα (170) ημέρες, ήτοι έως την 31η/12/2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA