



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 139

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πilotική δράση) στο πλαίσιο LIFE IP-ADAPTINGR».

Στη Λάρισα σήμερα 03-03-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12725/27-02-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Σούλτης Γεώργιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης (137/2026 Α.Δ.Ε.), σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πilotική δράση) στο πλαίσιο LIFE IP-ADAPTINGR» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 551/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή μελέτης και έγκριση όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πilotική δράση) στο πλαίσιο του LIFE-IP ADAPTINGR».
4. Τη με αριθμ. 552/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πilotική δράση) στο πλαίσιο του LIFE-IP ADAPTINGR».
5. Τη με αριθμό 1053/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πilotική δράση) στο πλαίσιο του LIFE IP -ADAPTInGR» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 8/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πilotική δράση) στο πλαίσιο του LIFE IP -ADAPTInGR» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 127/2026 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πilotική δράση) στο πλαίσιο του LIFE-IP ADAPTINGR».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 13511/02-03-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός. Μελέτης: 497.501,95 €

Απόφαση Αποδοχής Μελέτης : 551/2024

Ημερομηνία Κατακύρωσης : 15/01/2025

Απόφαση Κατακύρωσης : 8/2025

Ανάδοχος: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Προσφερόμενη έκπτωση: 28,43 %

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 11/06/2025

Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 08/03/2026

Ποσό Σύμβασης: 357.095,32 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 08-03-2026. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα για νέα παράταση, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών, εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου και καθώς έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και υπολείπονται οι εργασίες που προέκυψαν και αφορούν σε επισκευές στον αύλιο χώρο των σχολείων για την καλύτερη απορροή των ομβρίων, ύστερα από επιτόπου μελέτη των συνθηκών του έργου και δεν προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ

Εισηγούμεστε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 08/07/2026 ήτοι τέσσερις μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, για τη συνέχιση των εν εξελίξει εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και την οικονομική τακτοποίηση του έργου, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου σχολικών αυλών (πilotική δράση) στο πλαίσιο LIFE IP-ADAPTINGR» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως τις 08-07-2026, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**