



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel».

Στη Λάρισα σήμερα 30-06-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43793/26-06-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel», και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3463/2006.
5. Τη με αριθμ. 229/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel».
6. Τη με αριθμ. 472/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών -ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
7. Τη με αριθμ. 373/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel».
8. Τη με αριθμ. 233/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
9. Τη με αριθμ. 23/2026 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών - ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 43561/25-06-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Εισηγούμεστε την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των **1.920.843,19 €**(με Φ.Π.Α.), κατόπιν της υπ'αριθμ.**08/19-6-26** απόφασης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων .Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει α) αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την συνέχιση και ολοκλήρωση του και β) τις νέες τιμές για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών. Με τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΝΤΜ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	(ΜΕ ΦΠΑ)	: 1.999.999,99 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ		: 229/27-3-2024 ΑΔΕ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ. : 4%.
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) : 1.920.843,19 € (με Φ.Π.Α.)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1/8/2024
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 360 ΗΜΕΡΕΣ(1-8-2025)
1 η ΠΑΡΑΤΑΣΗ : 1/2/2026 (233/2025 ΔΣ)
2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ : 1/7/2026 (23/2026ΔΣ)
1ος ΑΠΕ: 373 /2025 ΔΕ

11. Την Αιτιολογική Έκθεση του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel» της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

A.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με κωδικό με Κ.Α. 64.7323.4200602.
- Η μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 1.999.999,99€, εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 229/27-3-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27-5-2024 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 472/5-6-2024, απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτής στην «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ» αντί ποσού 1.920.843,19€ (1.089.041,28€ για εργασίες, 196.027,43€ για Γ.Ε.& Ο.Ε., 192.760,31€ για Απόβλεπτα, 17.000,00€ για Απολογιστικά, 2.937,60€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 51.300,00€ για Αναθεώρηση), με αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%) το ποσό των 371.776,10€, ήτοι συνολικό ποσό σύμβασης 1.920.843,19€ (με Φ.Π.Α.), με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,00%.
- Στις 1/8/2024 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 24SYMV015229718 2024-08-01.
- Η συμβατική προθεσμία περάτωσης των εργασιών είναι στις 1-8-2025.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16), για τους εξής λόγους:

- προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες είτε οφείλονται σε προμετρητικά λάθη είτε δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης,

- προκειμένου να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση νέων τιμών που κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Περαιτέρω οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Η νέα εργασία που κρίνεται αναγκαίο να ενσωματωθεί στη δαπάνη του έργου, για τις οποίες συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. περιγράφονται ακολούθως:

NT1 - Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους

NT2 – Γενικές εκσκαφές γαιώδες-ημιβραχώδες

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προβλέπονται

Για την αρχική σύμβαση

Δαπάνη εργασιών.....	1.252.389,8 8
ΓΕ & ΟΕ 18%.....	225.430,18
Απρόβλεπτη δαπάνη.....	8,96
Απολογιστικά.....	17.000,00
.....	2.937,60
ΓΕ & ΟΕ 18%.....	51.300,47
Αναθεώρηση.....	371.776,10
ΦΠΑ 24%.....	1.920.843,1 9
Συνολική συμβατική δαπάνη με το ΦΠΑ 24%.....	

δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.920.843,19 με ΦΠΑ δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.089.041,28	1.251.564,96	1.252.389,88

ΓΕ & ΟΕ 18%	196.027,43	225.281,69	225.430,18
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	192.760,31	982,37	8,96
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ Α	17.000,00	17.000,00	17.000,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	2.937,60	2.937,60	2.937,60
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	51.300,47	51.300,47	51.300,47
ΣΥΝΟΛΟ	1.549.067,09	1.549.067,09	1.549.067,09
ΦΠΑ	371.776,10	371.776,10	371.776,10
ΣΥΝΟΛΟ	1.920.843,19	1.920.843,19	1.920.843,19

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή :

- Στην Ομάδα 1 ΟΔΟΠΟΙΑ έχουμε αύξηση στις εργασίες (κατά 167.255,80 € πλέον 30.106,04€ ΓΕ & ΟΕ, άρα συνολικά 197.361,84€) .
- Στην Ομάδα 2 ΣΗΜΑΝΣΗ έχουμε μείωση στις εργασίες (κατά 3.907,20€ πλέον 703,29€ ΓΕ & ΟΕ, άρα συνολικά 4.610,49€) .
- Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας με σκοπό να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την συνέχιση και ολοκλήρωση του
- Με τον 2^ο ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου.
- Η εκτέλεση των εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης από τον ίδιο , ο οποίος τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη.

Εισηγούμεστε σύμφωνα με τα άρθρα 156 του Ν. 4412/16

την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ για το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL**», όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Λάρισα, 12/06/2026
Ο Προϊστάμενος
Πατσιούρας Αθανάσιος
Αγρονόμος Τοπογράφος Π.Ε.

12. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel» της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην Λάρισα σήμερα την.....του μηνός.....2026 ο υπογεγραμμένος Πατσιούρας Αθανάσιος, Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και ειδικότερα το Νόμο 1412/16.
2. Την με υπ' αριθμ. 229/27.03.2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, της ως άνω εργολαβίας υπέρ της ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ.
3. Την από 1/8/2024 σύμβαση του έργου.
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
5. Τα εγκεκριμένα Αναλυτικά Τιμολόγια (Αναλύσεις Τιμών ΑΤΕΟ.

Π Ρ Ο Ε Β Η Ν

Με την αντιπαράταξη του κ. Β. Καθάριου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας στην σύνταξη του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο του έργου όπως αυτές προκύπτουν από τη συνημμένη ανάλυση Τιμών:

N.T. 1

- ο Άρθρο Γ-2.1 Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Κατασκευή βάσης οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπίκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπτυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπίκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμιση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπτυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους
 $11,50^* = 11,50 + (20 \text{ ΧΛΜ} \times 0,21) = 15,70$

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικά: **15,70 ευρώ**

N.T. 2

- ο Άρθρο Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχτών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομιών σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες,
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
- η συμπίκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπίκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπίκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων, στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπόμενων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

$$0,70^* = 0,70 + (20 \text{ χλμ} \times 0,21) = 4,90$$

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και ενενήντα
Αριθμητικά: **4,90 ευρώ**

--

ΛΑΡΙΣΑ,/...../ 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ,/...../ 2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ,/...../ 2026

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΣ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel» της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος έχει ως εξής:

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΛΕΦΑΛΟΤΡΟΠΕΙΣ ΛΟΓΩ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΤΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικρή	Μεγάλη	Επί πλέον	Επί λιγότεν	Επί πλέον	Επί λιγότεν
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προπόλογισμού																				
1 ΟΔΟΠΟΙΑ																				
1	Τμήνι οδοστρώματος με ασφαλιστική	ΟΙΚ 2269Α	Α01	m	500,00	1,00	500,00		100,00	1,00	100,00		100,00	1,00	100,00		400,00			
2	Απόθεση ασφαλιστικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	ΝΟΔΟ 1132	Α02	m2	96.000,00	1,85	177.600,00		96.000,00	1,85	177.600,00		85.000,00	1,85	157.250,00		20.350,00			20.350,00
3	Ασφαλιστική προεπιτάχυνση	ΝΟΔΟ 4110	Α03	m2	3.600,00	1,20	4.320,00		5.000,00	1,20	6.000,00		14.000,00	1,20	16.800,00		10.800,00			10.800,00
4	Ασφαλιστική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	Α04	m2	96.000,00	0,45	43.200,00		120.000,00	0,45	54.000,00		100.000,00	0,45	45.000,00		1.800,00			9.000,00
5	Ασφαλιστικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμερούμενες από βιτρώδες	ΝΟΔΟ 4421Β	Α05	ton	1.200,00	79,01	94.812,00		3.350,00	79,01	264.683,50		4.474,00	79,01	353.480,74		258.678,74			88.807,24
6	Ασφαλιστική στρώση κυκλοφορίας, επιμερούμενη από 0,08 m με χρήση τσιμέντου ασφαλείου	ΝΟΔΟ 4521Β	Α06	m2	96.600,00	7,91	775.180,00		96.000,00	7,91	775.180,00		85.000,00	7,91	672.350,00		115.485,00			102.830,00
7	Εξοχή οδοστρώματος μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3211Β	NT1	m3									2.087,06	15,70	32.766,84		32.766,84			32.766,84
8	Γενικές Εισκαυγές σε οδούς γκαζιές - ημιβροχούδες	ΝΟΔΟ 1123.Α	NT2	m3									966,37	4,90	4.735,21		4.735,21			4.735,21
Αίθροισμα: 1 ΟΔΟΠΟΙΑ																				
Ασφαλιστική έκτιση						4,00%	1.108.268,00			4,00%	1.277.583,50				1.282.482,78					
Ασφαλιστική έκτιση						4,00%	44.330,72			4,00%	51.102,54				51.299,71					
Σύνολο : 1 ΟΔΟΠΟΙΑ							1.063.937,28				1.228.460,96				1.231.193,08		298.042,36			126.862,80
2 ΣΗΜΑΝΣΗ																				
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βάση	ΟΙΚ 7788	Β01	m2	5.600,00	3,80	21.280,00		5.600,00	3,80	21.280,00		5.600,00	3,80	21.280,00					
2	Πρόσθετη τμήνι για διαγράμμιση βελτιστοποίησης - Απών στα οδοστρώματα, οργάνωση & διαγράμμιση με χρήση μηχανών διαγράμμισης από θερμολαστική ή ηλεκτρολαστική υλικά	ΟΙΚ 7788	Β02	m2	200,00	8,00	1.600,00		200,00	8,00	1.600,00		100,00	8,00	800,00		800,00			800,00
3	Σημάς πινακίων από γυαλοκαθαριστικό οδοστρώματα DN 80 mm (37)	ΝΟΔΟ 2653	Β03	TEM	30,00	49,30	1.479,00		30,00	49,30	1.479,00			49,30			1.479,00			1.479,00
4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ 6541	Β04	TEM	30,00	53,70	1.611,00		30,00	53,70	1.611,00			53,70			1.611,00			1.611,00
5	Διαγράμμιση κραστέδων/ ταχυοών	ΟΙΚ 7788	Β05	MM	100,00	1,80	180,00		100,00	1,80	180,00			1,80			180,00			180,00
Αίθροισμα: 2 ΣΗΜΑΝΣΗ																				
Ασφαλιστική έκτιση						4,00%	26.150,00				26.150,00				22.060,00		4.070,00			4.070,00
Σύνολο : 2 ΣΗΜΑΝΣΗ							26.150,00				26.150,00				21.196,80		162,80			3.907,20
Αίθροισμα : Εργασίες προπόλογισμού Προστίλκται ΓΕ & ΟΕ							1.089.041,28				1.251.564,96				1.252.389,88		288.042,36			131.624,92
Αίθροισμα : Εργασίες προπόλογισμού Απρόβλεπτα							196.027,43				225.281,69				225.430,18		53.647,62			23.692,49
Σύνολο : Εργασίες προπόλογισμού							1.285.068,71				1.476.846,65				1.477.820,06		351.689,98			155.317,41
Απρόβλεπτα							192.760,31				962,37				8,96		192.751,35			973,41
Αίθροισμα							1.477.829,02				1.477.829,02				1.477.829,02		351.689,98			155.317,41
Σε μεταφορά																				
Σελίδα 2 από 4																				

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναδιωρήσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΤΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΙΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέτρη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέτρη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέτρη	Ολική	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον	Επί πλέον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Από μεταφορά					1.477.829,02			1.477.829,02				1.477.829,02	351.689,99	351.689,99	155.317,41	155.317,41
	Απολογιστικές εργασίες																			
	1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																			
1			1		1,00	17.000,00				1,00	17.000,00			1,00	17.000,00					
	Άθροισμα: 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						17.000,00				17.000,00				17.000,00					
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %		3.060,00			18,00 %		3.060,00		18,00 %					
	Άθροισμα: 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							20.060,00			20.060,00				20.060,00					
	Αναφέρεται έκθεση επί του ΓΕΟΕ μόνο					4,00%	122,40				4,00%		122,40		4,00%					
	Σύνολο : 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						19.937,60				19.937,60				19.937,60					
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες						19.937,60				19.937,60				19.937,60					
	Άθροισμα εργασιών Σύμβασης						1.497.766,62				1.497.766,62				1.497.766,62			351.689,99	155.317,41	155.317,41
	Πρόβλεψη αναδιωρήσης						51.300,47				51.300,47				51.300,47					
	Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ						1.549.067,09				1.549.067,09				1.549.067,09			351.689,99	155.317,41	155.317,41
	ΦΠΑ						24,00 %				24,00 %				24,00 %			84.005,60	37.276,18	37.276,18
	Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ																	436.095,59	192.993,59	192.993,59

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Αρχική σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Έλεγχος των επί ελαττων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α Πλ.2547 της 1-6-2005
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/08/158/ΦΝ437
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/02/128/ΦΝ443
- Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), άρθρο 156, παρ. 3
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ. Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακρίσεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013)

Ελεγχος των επί πληρωμή δαπανών 2ου ΑΤΕ. (Αρχική Σύμβαση)

[illegible]

Είλεγχος των επί ελάττων δαπανών 2ου ΑΓΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ		
ΜΕΓΕΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$10\% \times 1.285.068,71$	= [1.1]
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma \{ \text{ΑΠΕ} \} < \Sigma \{ \text{ΣΥΜΒ} \} \text{ τότε } \Sigma \{ \text{ΣΥΜΒ} \} - \Sigma \{ \text{ΑΠΕ} \}$	= [1.2]
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma \{ \text{ΑΠΕ} \} > \Sigma \{ \text{ΣΥΜΒ} \} \text{ τότε } \Sigma \{ \text{ΑΠΕ} \} - \Sigma \{ \text{ΣΥΜΒ} \}$	= [1.3]
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20,00% ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma \{ 10\% + \Sigma \{ 16\} \}$	= [1.4]
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$\Sigma \{ 6\}$	= [1.5]
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma \{ 6\}$	= [1.6]
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20,00%	$[1.6] - [1.4]$	= [1.7]
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10,00%	$\text{Εάν } [1.7] > [1.1] \text{ τότε } [1.7] - [1.1]$	= [1.8]
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$\Delta \{ 6\}$	= [1.9]
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	$[1.3] - [1.2] + [1.4] - [1.8] - [1.9]$	= [1.10]
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	$\text{Εάν } [1.10] > [1.9] \text{ τότε } (\text{Αναθ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma \{ \text{ΑΠΕ} \}) \times [1.10] - [1.9]$	= [1.11]
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ κατ'Αναθεώρησης	$[1.10] - [1.11]$	= [1.12]
ΦΠΑ	$(\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma \{ \text{ΑΠΕ} \}) \times [1.12]$	= [1.13]
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	$[1.13] - [1.13]$	= [1.14]
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ		
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$[1.3]$	= [2.1]
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20,00%	$\Sigma \{ 14\}$	= [2.2]
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$\Delta \{ 6\}$	= [2.3]
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	$\Delta \{ 6\}$	= [2.4]
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	$[2.2] + [2.3] - [2.1] - \text{Ρ.Ρ. Α.Π.Ρ.}$	= [2.5]
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$([2.1] + [2.4] + [2.5]) \times (\text{Αναθ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma \{ \text{ΑΠΕ} \})$	= [2.6]
ΛΑΘΡΟΣΙΜΑ	$[2.1] + [2.4] + [2.5] + [2.6]$	= [2.7]
ΦΠΑ	$[2.7] \times \text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma \{ \text{ΑΠΕ} \}$	= [2.8]
ΣΥΝΟΛΟ	$[2.7] + [2.8]$	= [2.9]

.....
Ο ανάδοχος

Βασίλειος Καθάρσιος
(Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος)

.....
Ο επιβλέπωντας

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2		
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[1.4] + [1.8]$	= [3.1]
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[2.8]$	= [3.2]
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	$\text{max}([3.1], [3.2])$	= [3.3]
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ		
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		= [4.1]
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΜΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	$[4.1] - \text{Ρ.Ρ.Ρ. Α.Π.Ρ.}$	= [4.2]
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	$([4.2] \times (\text{Αναθ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma \{ \text{ΑΠΕ} \}))$	= [4.3]
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$[4.2] + [4.3]$	= [4.4]
ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\text{Εάν } ([4.2] > [3.3]) \text{ τότε } [4.2] - [3.3]$	= [4.5]
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\text{max}([1.12], [2.7])$	= [5.1]
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[4.5]$	= [5.2]
ΣΥΝΟΛΟ	$[5.1] + [5.2]$	= [5.3]
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΦΠΑ		
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\text{max}([1.14], [2.9])$	= [6.1]
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[5.2] \times (\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma \{ \text{ΑΠΕ} \})$	= [6.2]
ΣΥΝΟΛΟ	$[6.1] + [6.2]$	= [6.3]
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		
Συνολικές δαπάνες νέων εργασιών		= [7.1]
Εγκκεκρίμενη απρόβλεπτη δαπάνη αρχικής σύμβασης	A	= [7.2]
Ελάχιστη απαιτούμενη απρόβλεπτη δαπάνη	B	= [7.3]
Υπόλοιπο απρόβλεπτης δαπάνης	$\Gamma = \text{A} - \text{B}$	= [7.4]
		8,96

.....
Ο Αντιδημάρχος Λαρισαίων

Τερόδουδης Χρήστου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών-ασφαλτοστρώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel» της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA